

RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL 2014
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2014

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2014		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2014/002001	2800200020812	N/D	COL. INTEGRACION FAMILIAR	N/D	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$1,280,000.00	\$1,280,000.00	\$1,280,000.00	ACCIONES	16.00	N/D	N/D	PERSONAS	80	0%	0%	0.00	\$0.00	\$1,280,000.00
FI2014/002002	2800200020812	N/D	COL. INTEGRACION FAMILIAR	N/D	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	\$630,000.00	\$630,000.00	\$630,000.00	LOTE	1.00	N/D	N/D	PERSONAS	100	0%	0%	0.00	\$0.00	\$630,000.00
FI2014/002003	2800200020812	N/D	COL. INTEGRACION FAMILIAR	N/D	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	ML	1,042.00	N/D	N/D	PERSONAS	150	0%	0%	0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
FI2014/002004	2800200020884	N/D	COL. LOS EBANOS	N/D	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 1A. ETAPA	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	ACCIONES	10.00	N/D	N/D	PERSONAS	50	0%	0%	0.00	\$0.00	\$800,000.00
FI2014/002005	2800200020884	N/D	COL. LOS EBANOS	N/D	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2A. ETAPA	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	ACCIONES	10.00	N/D	N/D	PERSONAS	50	0%	0%	0.00	\$0.00	\$800,000.00
FI2014/002006	2800200020916	N/D	COLS. CONSTITUCION, NUEVO TAMAULIPAS, A. N. TAMAULIPAS, JESUS VEGA S., VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	N/D	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$150,497.60	\$150,497.60	\$150,497.60	ACCIONES	14.00	N/D	N/D	PERSONAS	70	0%	0%	0.00	\$0.00	\$150,497.60
FI2014/002007	2800200020916	N/D	COLS. CONSTITUCION, NUEVO TAMAULIPAS, A. N. TAMAULIPAS	N/D	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 1A. ETAPA	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	ACCIONES	13.00	N/D	N/D	PERSONAS	65	0%	0%	0.00	\$0.00	\$1,040,000.00
FI2014/002008	2800200020916	N/D	COLS. VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	N/D	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2A. ETAPA	\$960,000.00	\$960,000.00	\$960,000.00	ACCIONES	12.00	N/D	N/D	PERSONAS	60	0%	0%	0.00	\$0.00	\$960,000.00
FI2014/002009	2800200020916	N/D	COLS. CONSTITUCION, NUEVO TAMAULIPAS, A. N. TAMAULIPAS, JESUS VEGA S., VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	N/D	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	ACCIONES	10.00	N/D	N/D	PERSONAS	50	0%	0%	0.00	\$0.00	\$180,000.00

RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL 2014
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2014

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2014		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2014/002010	2800200020916	N/D	COLS. CONSTITUCION, NUEVO TAMAULIPAS, A. N. TAMAULIPAS, JESUS VEGA S., VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	N/D	TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	PZA	12.00	N/D	N/D	PERSONAS	60	0%	0%	0.00	\$0.00	\$120,000.00
FI2014/002011	2800200020920	N/D	COL. PARAISO	N/D	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$32,142.87	\$32,142.87	\$32,142.87	ACCIONES	3.00	N/D	N/D	PERSONAS	15	0%	0%	0.00	\$0.00	\$32,142.87
FI2014/002012	2800200020920	N/D	COL. PARAISO	N/D	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$1,360,000.00	\$1,360,000.00	\$1,360,000.00	ACCIONES	17.00	N/D	N/D	PERSONAS	85	0%	0%	0.00	\$0.00	\$1,360,000.00
FI2014/002013	2800200020920	N/D	COL. PARAISO	N/D	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO	\$252,000.00	\$252,000.00	\$252,000.00	ACCIONES	14.00	N/D	N/D	PERSONAS	70	0%	0%	0.00	\$0.00	\$252,000.00
FI2014/002014	280020232	N/D	POB. EL SOMBRERITO	N/D	RED DE AGUA POTABLE	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	ML	180.00	N/D	N/D	PERSONAS	100	0%	0%	0.00	\$0.00	\$100,000.00
FI2014/002015	280020183	N/D	EJ. REAL DE ALAMITOS	N/D	RED DE AGUA POTABLE	\$279,560.00	\$279,560.00	\$279,560.00	ML	192.00	N/D	N/D	PERSONAS	100	0%	0%	0.00	\$0.00	\$279,560.00
FI2014/002016	280020184	N/D	EJ. REAL VIEJO	N/D	RED DE AGUA POTABLE	\$110,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	ML	150.00	N/D	N/D	PERSONAS	100	0%	0%	0.00	\$0.00	\$110,200.00
FI2014/002017	280020052	N/D	EJ. EL CARRIZO DE OPICHAN	N/D	RED DE AGUA POTABLE	\$380,000.00	\$380,000.00	\$380,000.00	ML	470.00	N/D	N/D	PERSONAS	290	0%	0%	0.00	\$0.00	\$380,000.00
FI2014/002018	280020261	N/D	POB. ALTO DEL CHINO	N/D	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	ML	60.00	N/D	N/D	PERSONAS	85	0%	0%	0.00	\$0.00	\$300,000.00
FI2014/002019	280020159	N/D	POB. EL PALMOSO	N/D	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	ML	60.00	N/D	N/D	PERSONAS	35	0%	0%	0.00	\$0.00	\$300,000.00
FI2014/002020	280020232	N/D	POB. EL SOMBRERITO	N/D	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD 1ER. SECTOR	\$458,200.00	\$458,200.00	\$458,200.00	POSTES	8.00	N/D	N/D	PERSONAS	150	0%	0%	0.00	\$0.00	\$458,200.00

RAMO 033

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL 2014

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2014

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2014		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2014/002021	280020232	N/D	POB. EL SOMBRERITO	N/D	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD 2DO. SECTOR	\$426,300.00	\$426,300.00	\$426,300.00	POSTES	7.00	N/D	N/D	PERSONAS	150	0%	0%	0.00	\$0.00	\$426,300.00
FI2014/002022	280020891	N/D	POB. EL PUEBLITO	N/D	RED DE ELECTRICIDAD (LINEA DE CONDUCCION)	\$1,131,000.00	\$1,131,000.00	\$1,131,000.00	POSTES	25.00	N/D	N/D	PERSONAS	15	0%	0%	0.00	\$0.00	\$1,131,000.00
FI2014/002023	280020891	N/D	POB. EL PUEBLITO	N/D	RED DE ELECTRICIDAD (RED DE DISTRIBUCION)	\$574,200.00	\$574,200.00	\$574,200.00	POSTES	15.00	N/D	N/D	PERSONAS	15	0%	0%	0.00	\$0.00	\$574,200.00
FI2014/002024	280020614	N/D	POB. DIEZ DE OCTUBRE	N/D	RED DE ELECTRICIDAD	\$421,080.00	\$421,080.00	\$421,080.00	POSTES	7.00	N/D	N/D	PERSONAS	15	0%	0%	0.00	\$0.00	\$421,080.00
FI2014/002025	280020021	N/D	POB. BARRA DEL TORDO	N/D	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	\$365,400.00	\$365,400.00	\$365,400.00	POSTES	7.00	N/D	N/D	PERSONAS	40	0%	0%	0.00	\$0.00	\$365,400.00
FI2014/002026	280020148	N/D	EJ. EL NACIMIENTO	N/D	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$102,239.58	\$102,239.58	\$102,239.58	M2	155.00	N/D	N/D	PERSONAS	100	0%	0%	0.00	\$0.00	\$102,239.58
					TOTAL EN OBRAS	\$13,752,820.05	\$13,752,820.05	\$13,752,820.05						2,100				\$0.00	\$13,752,820.05
					GASTOS INDIRECTOS	\$425,344.95	\$425,344.95	\$425,344.95							0%	0%		\$0.00	\$425,344.95
					TOTAL	\$14,178,165.00	\$14,178,165.00	\$14,178,165.00						2,100				\$0.00	\$14,178,165.00