



RAMO 033

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES

CONTROL DE PAGOS

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	IMPORTE CONTRATO	TIPO DE ADJUDICACION	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FF-2017/002001	FF-2017/002001	COL. LUIS CABALLERO	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION EXPLANADA PARA EL TEATRO DEL PUEBLO EN LOS TERRENOS DE LA FERIA	\$216,143.41	\$215,973.95	ADJUDICACION DIRECTA	27/03/2017	M2	375.00	28/03/17	28/04/17	PERSONAS	2,000	100.00%	100.00%	375.00	\$215,973.95
FF-2017/002004	FF-2017/002004	COL. ARBOLEDAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. GRAL. No. 1 MA. TERESA PAREDES PULIDO	\$816,474.15	\$815,720.27	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	28/03/2017	M2	909.93	03/07/2017	16/08/2017	PERSONAS	1,278	100.00%	100.00%	909.93	\$815,720.27
TOTAL EN OBRAS					\$816,474.15	\$815,720.27								1,278				\$815,720.27