



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL 2014
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2014		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2014/002001	2800200020812	FI2014/002001	COL. INTEGRACION FAMILIAR	ING. ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$560,000.00	\$560,000.00	\$560,000.00	ACCIONES	7.00	09/06/2014	23/07/2014	PERSONAS	35	100%	98%	7.00	\$548,211.84	\$11,788.16
FI2014/002002	2800200020812	N/D	COL. INTEGRACION FAMILIAR	N/D	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	\$870,000.00	\$870,000.00	\$870,000.00	LOTE	1.00	18/08/2014	15/11/2014	PERSONAS	100	0%	0%	0.00	\$0.00	\$870,000.00
FI2014/002003	2800200020812	N/D	COL. INTEGRACION FAMILIAR	N/D	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	ML	1,042.00	26/09/2014	24/12/2014	PERSONAS	150	0%	0%	0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
FI2014/002004	2800200020884	FI2014/002004	COL. LOS EBANOS	BRALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 1A. ETAPA	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	ACCIONES	10.00	26/05/2014	09/07/2014	PERSONAS	50	100%	98%	10.00	\$784,317.41	\$15,682.59
FI2014/002005	2800200020884	FI2014/002005	COL. LOS EBANOS	BRALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2A. ETAPA	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	ACCIONES	10.00	28/07/2014	10/09/2014	PERSONAS	50	30%	30%	3.00	\$239,263.86	\$560,736.14
FI2014/002006	2800200020916	N/D	COLS. CONSTITUCION, NUEVO TAMAULIPAS, A. N. TAMAULIPAS, JESUS VEGA S., VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	N/D	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$150,497.60	\$150,497.60	\$150,497.60	ACCIONES	14.00	N/D	N/D	PERSONAS	70	0%	0%	0.00	\$0.00	\$150,497.60
FI2014/002007	2800200020916	FI2014/002007	COLS. CONSTITUCION, NUEVO TAMAULIPAS, A. N. TAMAULIPAS	JULIO CÉSAR CARDONA MATA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 1A. ETAPA	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	ACCIONES	13.00	26/05/2014	09/07/2014	PERSONAS	65	100%	98%	13.00	\$1,019,816.84	\$20,183.16
FI2014/002008	2800200020916	FI2014/002008	COLS. VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	FRANCISCO AWANDAR BETANCOURT GUERRERO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2A. ETAPA	\$960,000.00	\$960,000.00	\$960,000.00	ACCIONES	12.00	28/07/2014	10/09/2014	PERSONAS	60	30%	30%	3.60	\$285,910.30	\$674,089.70
FI2014/002009	2800200020916	N/D	COLS. CONSTITUCION, NUEVO TAMAULIPAS, A. N. TAMAULIPAS, JESUS VEGA S., VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	N/D	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	ACCIONES	10.00	N/D	N/D	PERSONAS	50	0%	0%	0.00	\$0.00	\$180,000.00

RAMO 033

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL 2014

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2014		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2014/002010	2800200020916	N/D	COLS. CONSTITUCION, NUEVO TAMAULIPAS, A. N. TAMAULIPAS, JESUS VEGA S., VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	N/D	TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	PZA	12.00	N/D	N/D	PERSONAS	60	0%	0%	0.00	\$0.00	\$120,000.00
FI2014/002010-A	2800200020916	FI2014/002010-A	COLS. JESUS VEGA SANCHEZ, NUEVO TAMAULIPAS, VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	JULIO CÉSAR CARDONA MATA	CONSTRUCCIÓN DE 13 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO 3A. ETAPA	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	PZA	13.00	28/07/2014	10/09/2014	PERSONAS	65	30%	30%	3.90	\$310,543.18	\$729,456.82
FI2014/002011	2800200020920	N/D	COL. PARAISO	N/D	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$32,142.87	\$32,142.87	\$32,142.87	ACCIONES	3.00	N/D	N/D	PERSONAS	15	0%	0%	0.00	\$0.00	\$32,142.87
FI2014/002012	2800200020920	FI2014/002012	COL. PARAISO	FRANCISCO AWANDAR BETANCOURT GUERRERO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	ACCIONES	10.00	09/06/2014	23/07/2014	PERSONAS	50	100%	97%	10.00	\$777,895.71	\$22,104.29
FI2014/002013	2800200020920	N/D	COL. PARAISO	N/D	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO	\$252,000.00	\$252,000.00	\$252,000.00	ACCIONES	14.00	N/D	N/D	PERSONAS	70	0%	0%	0.00	\$0.00	\$252,000.00
FI2014/002014	280020232	N/D	POB. EL SOMBRERITO	N/D	RED DE AGUA POTABLE	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	ML	180.00	N/D	N/D	PERSONAS	100	0%	0%	0.00	\$0.00	\$100,000.00
FI2014/002015	280020183	N/D	EJ. REAL DE ALAMITOS	N/D	RED DE AGUA POTABLE	\$279,560.00	\$279,560.00	\$279,560.00	ML	192.00	N/D	N/D	PERSONAS	100	0%	0%	0.00	\$0.00	\$279,560.00
FI2014/002016	280020184	N/D	EJ. REAL VIEJO	N/D	RED DE AGUA POTABLE	\$110,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	ML	150.00	N/D	N/D	PERSONAS	100	0%	0%	0.00	\$0.00	\$110,200.00
FI2014/002017	280020052	FI2014/002017	EJ. EL CARRIZO DE OPICHAN	J. JESUS MARTINEZ SOSA	RED DE AGUA POTABLE	\$380,000.00	\$380,000.00	\$380,000.00	ML	470.00	21/08/2014	18/11/2014	PERSONAS	290	30%	30%	141.00	\$113,577.03	\$266,422.97
FI2014/002018	280020261	N/D	POB. ALTO DEL CHINO	N/D	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	ML	60.00	N/D	N/D	PERSONAS	85	0%	0%	0.00	\$0.00	\$300,000.00



RAMO 033

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL 2014

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2014		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2014/002019	280020159	N/D	POB. EL PALMOSO	N/D	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	ML	60.00	N/D	N/D	PERSONAS	35	0%	0%	0.00	\$0.00	\$300,000.00
FI2014/002020	280020232	FI2014/002020	POB. EL SOMBRERITO	ING. MARIO A. TREVIÑO GÁMEZ	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD 1ER. SECTOR	\$458,200.00	\$458,200.00	\$458,200.00	POSTES	8.00	16/09/2014	14/12/2014	PERSONAS	150	30%	30%	2.40	\$135,858.16	\$322,341.84
FI2014/002021	280020232	N/D	POB. EL SOMBRERITO	N/D	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD 2DO. SECTOR	\$426,300.00	\$426,300.00	\$426,300.00	POSTES	7.00	N/D	N/D	PERSONAS	150	0%	0%	0.00	\$0.00	\$426,300.00
FI2014/002022	280020891	N/D	POB. EL PUEBLITO	N/D	RED DE ELECTRICIDAD (LINEA DE CONDUCCION)	\$1,131,000.00	\$1,131,000.00	\$1,131,000.00	POSTES	25.00	N/D	N/D	PERSONAS	15	0%	0%	0.00	\$0.00	\$1,131,000.00
FI2014/002023	280020891	N/D	POB. EL PUEBLITO	N/D	RED DE ELECTRICIDAD (RED DE DISTRIBUCION)	\$574,200.00	\$574,200.00	\$574,200.00	POSTES	15.00	N/D	N/D	PERSONAS	15	0%	0%	0.00	\$0.00	\$574,200.00
FI2014/002024	280020614	N/D	POB. DIEZ DE OCTUBRE	N/D	RED DE ELECTRICIDAD	\$421,080.00	\$421,080.00	\$421,080.00	POSTES	7.00	N/D	N/D	PERSONAS	15	0%	0%	0.00	\$0.00	\$421,080.00
FI2014/002025	280020021	N/D	POB. BARRA DEL TORDO	N/D	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	\$365,400.00	\$365,400.00	\$365,400.00	POSTES	7.00	N/D	N/D	PERSONAS	40	0%	0%	0.00	\$0.00	\$365,400.00
FI2014/002026	280020148	N/D	EJ. EL NACIMIENTO	N/D	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$102,239.58	\$102,239.58	\$102,239.58	M2	155.00	N/D	N/D	PERSONAS	100	0%	0%	0.00	\$0.00	\$102,239.58
					TOTAL EN OBRAS	\$13,752,820.05	\$13,752,820.05	\$13,752,820.05						2,085				\$4,215,394.33	\$9,537,425.72
					GASTOS INDIRECTOS	\$425,344.95	\$425,344.95	\$425,344.95							0.06%	0.06%		\$245.92	\$425,099.03
					TOTAL	\$14,178,165.00	\$14,178,165.00	\$14,178,165.00						2,085				\$4,215,640.25	\$9,962,524.75

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

PROFR. MARIO ZAMORANO CANTÚ

C. AMADO MARTINEZ BERNAL

PROFR. CLAUDIO PEDRAZA DE LEIJA

ING. JORGE A. SILVA DESILOS

PROFR. GUSTAVO A. BARQUEIRO SALAS