

RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL 2015
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	COSTO CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2015		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2015002001	2800200010812	FI2015-002001-4	COL. INTEGRACION FAMILIAR	ING. GIL TORRES GAYTAN	CONSTRUCCIÓN DE 32 CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA (DESCARGA DOMICILIARIA)	\$131,000.00	\$330,770.84	\$131,000.00	\$131,000.00	DESCARGAS	32.00	19/08/2015	02/10/2015	PERSONAS	160	30%	30%	9.60	\$39,255.21	\$91,744.79
FI2015002004	2800200010812		COL. INTEGRACION FAMILIAR		CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	\$200,000.00		\$200,000.00	\$200,000.00	ACCION	2.00	19/08/2015	02/10/2015	PERSONAS	10	30%	30%	0.60	\$59,976.04	\$140,023.96
FI2015002002	2800200010812	NO DISPONIBLE	COL. INTEGRACION FAMILIAR	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCIÓN DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO	\$160,000.00	NO DISPONIBLE	\$160,000.00	\$160,000.00	TOMA	20.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	100	0%	0%	0.00	\$0.00	\$160,000.00
FI2015002003	2800200010812	NO DISPONIBLE	COL. INTEGRACION FAMILIAR	NO DISPONIBLE	EQUIPAMIENTO DE 22 ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS	\$172,000.00	NO DISPONIBLE	\$172,000.00	\$172,000.00	ACOMETIDA	22.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	110	0%	0%	0.00	\$0.00	\$172,000.00
FI2015002005	2800200010812	FI2015-002005-6-7	COL. INTEGRACION FAMILIAR	DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)	\$37,616.80	\$256,990.10	\$37,616.80	\$37,616.80	ACCION	2.00	19/08/2015	17/10/2015	PERSONAS	10	30%	30%	0.60	\$11,226.15	\$26,390.65
FI2015002006	2800200010812		COL. INTEGRACION FAMILIAR		CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO	\$100,000.00		\$100,000.00	\$100,000.00	ACCION	2.00	19/08/2015	17/10/2015	PERSONAS	10	30%	30%	0.60	\$29,919.03	\$70,080.97
FI2015002007	2800200010812		COL. INTEGRACION FAMILIAR		CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA	\$120,000.00		\$120,000.00	\$120,000.00	ACCION	2.00	19/08/2015	17/10/2015	PERSONAS	10	30%	30%	0.60	\$35,951.85	\$84,048.15
FI2015002008	2800200010827	FI2015002008	COL. DEL BOSQUE	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	\$300,000.00	\$299,825.97	\$300,000.00	\$300,000.00	ACCION	3.00	12/06/2015	26/07/2015	PERSONAS	15	100%	100%	3.00	\$299,825.98	\$174.02
FI2015002009	2800200010827	FI2015002009	COL. DEL BOSQUE	ING. JUAN DE JESUS MUÑOZ HERNANDEZ	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)	\$173,616.00	\$173,387.52	\$173,616.00	\$173,616.00	ACCION	10.00	04/09/2015	18/10/2015	PERSONAS	50	30%	30%	3.00	\$52,016.26	\$121,599.74
FI2015002010	2800200010827	NO DISPONIBLE	FRACC. EL CAPITAN	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	\$515,000.00	NO DISPONIBLE	\$515,000.00	\$515,000.00	ML	370.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	100	0%	0%	0.00	\$0.00	\$515,000.00
FI2015002011	2800200010827	NO DISPONIBLE	FRACC. EL CAPITAN	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	\$120,000.00	NO DISPONIBLE	\$120,000.00	\$120,000.00	ML	180.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	50	0%	0%	0.00	\$0.00	\$120,000.00
FI2015002012	2800200010827	FI2015002012	COL. DEL BOSQUE	JULIO CESAR CARDONA MATA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA AVENIDA CEDROS ENTRE CALLE OLMOS Y CALLE ALAMOS	\$1,123,949.601	\$1,123,430.40	\$1,123,949.601	\$1,123,949.601	M2	1,325.15	19/08/2015	17/10/2015	PERSONAS	100	30%	30%	397.55	\$337,029.12	\$786,920.48
FI2015002013	2800200010827	NO DISPONIBLE	COL. DEL BOSQUE	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO	\$150,000.00	NO DISPONIBLE	\$150,000.00	\$150,000.00	ACCION	3.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	15	0%	0%	0.00	\$0.00	\$150,000.00



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL 2015
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	COSTO CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2015		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2015002014	2800200010827	NO DISPONIBLE	COL. DEL BOSQUE	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA	\$180,000.00	NO DISPONIBLE	\$180,000.00	\$180,000.00	ACCION	3.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	15	0%	0%	0.00	\$0.00	\$180,000.00
FI2015002015	2800200010884	FI2015002015	COL. LOS EBANOS	ING. ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	\$400,000.00	\$395,531.49	\$400,000.00	\$400,000.00	ACCION	4.00	17/06/2015	31/07/2015	PERSONAS	20	100%	100%	4.00	\$395,531.49	\$4,468.51
FI2015002016	2800200010884	FI2015-002016-17-18-19	COL. LOS EBANOS	ING. GIL TORRES GAYTAN	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME DE CONCRETO	\$10,000.00	\$327,752.76	\$10,000.00	\$10,000.00	ACCION	1.00	19/08/2015	02/10/2015	PERSONAS	5	30%	30%	0.30	\$2,955.06	\$7,044.94
FI2015002017	2800200010884		COL. LOS EBANOS		CONSTRUCCIÓN DE 4 TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO	\$32,000.00		\$32,000.00	\$32,000.00	ACCION	4.00	19/08/2015	02/10/2015	PERSONAS	20	30%	30%	1.20	\$9,570.63	\$22,429.37
FI2015002018	2800200010884		COL. LOS EBANOS		CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)	\$86,808.00		\$86,808.00	\$86,808.00	ACCION	4.00	19/08/2015	02/10/2015	PERSONAS	20	30%	30%	1.20	\$25,875.09	\$60,932.91
FI2015002019	2800200010884		COL. LOS EBANOS		CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO	\$200,000.00		\$200,000.00	\$200,000.00	ACCION	4.00	19/08/2015	02/10/2015	PERSONAS	20	30%	30%	1.20	\$59,925.05	\$140,074.95
FI2015002020	2800200010884	NO DISPONIBLE	COL. LOS EBANOS	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA	\$240,000.00	NO DISPONIBLE	\$240,000.00	\$240,000.00	ACCION	4.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	20	0%	0%	0.00	\$0.00	\$240,000.00
FI2015002021	2800200010916	FI2015002021	COLS. VAMOS TAMAULIPAS, JESÚS VEGA SANCHEZ, AMPLIACIÓN NUEVO TAMAULIPAS Y VALORES	FRANCISCO AWANDAR BETANCOURT GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE 11 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO PRIMERA ETAPA	\$1,100,000.00	\$1,088,888.17	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	ACCION	11.00	15/06/2015	29/07/2015	PERSONAS	55	100%	100%	11.00	\$1,088,888.17	\$11,111.83
FI2015002022	2800200010916	NO DISPONIBLE	COLS. VAMOS TAMAULIPAS, JESÚS VEGA SANCHEZ, AMPLIACIÓN NUEVO TAMAULIPAS Y VALORES	FRANCISCO AWANDAR BETANCOURT GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE 11 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	\$1,100,000.00	\$1,088,549.59	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	ACCION	11.00	19/08/2015	02/10/2015	PERSONAS	55	30%	30%	3.30	\$326,564.88	\$773,435.12
FI2015002023	2800200010916	FI2015-002023-24	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	ING. ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME DE CONCRETO	\$26,923.08	\$154,540.49	\$26,923.08	\$26,923.08	ACCION	3.00	21/09/2015	04/11/2015	PERSONAS	15	30%	30%	0.90	\$8,055.03	\$18,868.05
FI2015002024	2800200010916		COLS. VAMOS TAMAULIPAS, JESÚS VEGA SANCHEZ Y VALORES		CONSTRUCCIÓN DE 16 TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO	\$128,000.00		\$128,000.00	\$128,000.00	ACCION	16.00	21/09/2015	04/11/2015	PERSONAS	80	30%	30%	4.80	\$38,307.12	\$89,692.88



RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL 2015
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	COSTO CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2015		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2015002025	2800200010916	FI2015002025	COLS. VAMOS TAMAULIPAS, NUEVO TAMAULIPAS, AMPLIACIÓN NUEVO TAMAULIPAS, JESÚS VEGA SANCHEZ Y VALORES	DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN)	\$331,252.094	\$330,970.60	\$331,252.094	\$331,252.094	ACCION	20.00	19/08/2015	17/10/2015	PERSONAS	100	30%	30%	6.00	\$99,291.17	\$231,960.92
FI2015002026	2800200010916	FI2015002026	COLS. VAMOS TAMAULIPAS, JESÚS VEGA SANCHEZ, AMPLIACIÓN NUEVO TAMAULIPAS, VALORES, TAMAULIPAS	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE 8 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO	\$400,000.00	\$399,670.40	\$400,000.00	\$400,000.00	ACCION	8.00	18/09/2015	01/11/2015	PERSONAS	40	30%	30%	2.40	\$119,901.13	\$280,098.87
FI2015002027	2800200010916	NO DISPONIBLE	COLS. VAMOS TAMAULIPAS, JESÚS VEGA SANCHEZ, AMPLIACIÓN NUEVO TAMAULIPAS, VALORES, TAMAULIPAS	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA	\$540,000.00	NO DISPONIBLE	\$540,000.00	\$540,000.00	ACCION	9.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	45	0%	0%	0.00	\$0.00	\$540,000.00
FI2015002028	2800200010920	FI2015002028	COL. PARAISO	ING. GIL TORRES GAYTAN	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	\$1,000,000.00	\$989,346.07	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	ACCION	10.00	15/06/2015	29/07/2015	PERSONAS	50	100%	100%	10.00	\$989,346.07	\$10,653.93
FI2015002029	2800200010920	FI2015-002029-30	COL. PARAISO	BRALDE CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME DE CONCRETO	\$32,692.31	\$244,570.70	\$32,692.31	\$32,692.31	ACCION	4.00	19/08/2015	02/10/2015	PERSONAS	20	30%	30%	1.20	\$9,777.09	\$22,915.22
FI2015002030	2800200010920		COL. PARAISO		CONSTRUCCIÓN DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN)	\$212,245.56		\$212,245.56	\$212,245.56	ACCION	11.00	19/08/2015	02/10/2015	PERSONAS	55	30%	30%	3.30	\$63,594.12	\$148,651.44
FI2015002031	2800200010920	NO DISPONIBLE	COL. PARAISO	NO DISPONIBLE	APORTACIÓN AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAOBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA COLONIA PARAISO	\$1,507,500.00	NO DISPONIBLE	\$1,507,500.00	\$1,507,500.00	LOTE	1.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	175	0%	0%	0.00	\$0.00	\$1,507,500.00
FI2015002032	2800200010920	FI2015002032	COL. PARAISO	JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA	CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO	\$250,000.00	\$249,396.70	\$250,000.00	\$250,000.00	ACCION	5.00	21/09/2015	04/11/2015	PERSONAS	50	30%	30%	1.50	\$74,819.01	\$175,180.99
FI2015002033	2800200010920	FI2015002033	COL. PARAISO	ING. ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA	\$300,000.00	\$299,760.30	\$300,000.00	\$300,000.00	ACCION	5.00	21/09/2015	04/11/2015	PERSONAS	50	30%	30%	1.50	\$89,928.09	\$210,071.91
FI2015002034	280020771	NO DISPONIBLE	POB. BUENOS AIRES	NO DISPONIBLE	REHABILITACION DE CAMINO	\$930,000.00	NO DISPONIBLE	\$930,000.00	\$930,000.00	KM	4.30	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	35	0%	0%	0.00	\$0.00	\$930,000.00



RAMO 033

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL 2015

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	COSTO CONTRATO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2015		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2015002035	280020771	NO DISPONIBLE	POB. BUENOS AIRES	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	\$700,000.00	NO DISPONIBLE	\$700,000.00	\$700,000.00	ACCION	7.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	35	0%	0%	0.00	\$0.00	\$700,000.00
FI2015002036	280020890	NO DISPONIBLE	EJ. SAN ANDRES	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	\$600,000.00	NO DISPONIBLE	\$600,000.00	\$600,000.00	ACCION	6.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	30	0%	0%	0.00	\$0.00	\$600,000.00
					TOTAL EN OBRAS	\$13,610,603.45	\$7,753,382.10	\$13,610,603.45	\$13,610,603.45						1,750				\$4,267,528.84	\$9,343,074.61
					GASTOS INDIRECTOS	\$429,808.53	\$429,808.53	\$429,808.53	\$429,808.53							0%	0.00%		\$0.00	\$429,808.53
					PRODIM	\$286,539.02	\$286,539.02	\$286,539.02	\$286,539.02							100%	100%		\$286,539.02	\$0.00
					TOTAL	\$14,326,951.00	\$8,469,729.65	\$14,326,951.00	\$14,326,951.00						1,750				\$4,554,067.86	\$9,772,883.14

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

PROFR. MARIO ZAMORANO CANTÚ

C. AMADO MARTINEZ BERNAL

PROFR. CLAUDIO PEDRAZA DE LEIJA

ING. JORGE A. SILVA DESILOS

PROFR. GUSTAVO A. BARQUEIRO SALAS