

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL (AUTORIZADO)	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2016		COSTO CONTRATO	INVERSIÓN APROBADA EN EL 2016 SEGÚN CONTRATO		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2016002001	280020388	FI2016-002001	EJIDO CINCO DE FEBRERO	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	ACCION	3.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	15	100.00%	100.00%	3.00	\$29,173.02	\$0.00
FI2016002002	280020429	FI2016-002001	EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$9,724.34	\$9,724.34	\$9,724.34	\$9,724.34	\$9,724.34	\$9,724.34	ACCION	1.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	5	100.00%	100.00%	1.00	\$9,724.34	\$0.00
FI2016002003	280020261	FI2016-002001	POBLADO ALTO DEL CHINO	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	ACCION	3.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	15	100.00%	100.00%	3.00	\$29,173.02	\$0.00
FI2016002004	280020021	FI2016-002001	POBLADO BARRA DEL TORDO	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$58,346.04	\$58,346.04	\$58,346.04	\$58,346.04	\$58,346.04	\$58,346.04	ACCION	6.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	30	100.00%	100.00%	6.00	\$58,346.04	\$0.00
FI2016002005	280020252	FI2016-002001	EJIDO BENITO JUAREZ (LAS COLORADAS)	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	ACCION	3.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	15	100.00%	100.00%	3.00	\$29,173.02	\$0.00
FI2016002006	280020030	FI2016-002001	POBLADO BUENA VISTA	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	ACCION	4.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$38,897.36	\$0.00
FI2016002007	280020013	FI2016-002001	EJIDO CARRIZAL (CARRERA TORRES)	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$19,448.68	\$19,448.68	\$19,448.68	\$19,448.68	\$19,448.68	\$19,448.68	ACCION	2.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	10	100.00%	100.00%	2.00	\$19,448.68	\$0.00
FI2016002008	280020049	FI2016-002001	EJIDO EL CARRIZAL PRIMERO	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	ACCION	4.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$38,897.36	\$0.00
FI2016002009	280020050	FI2016-002001	EJIDO EL CARRIZAL SEGUNDO	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	ACCION	4.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$38,897.36	\$0.00
FI2016002010	280020052	FI2016-002001	EJIDO CARRIZO DE OPICHAN	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	ACCION	4.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$38,897.36	\$0.00
FI2016002011	280020128	FI2016-002001	EJIDO EL LUCERO	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	ACCION	4.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$38,897.36	\$0.00
FI2016002012	280020148	FI2016-002001	EJIDO EL NACIMIENTO	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	ACCION	5.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	25	100.00%	100.00%	5.00	\$48,621.70	\$0.00

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL (AUTORIZADO)	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2016		COSTO CONTRATO	INVERSIÓN APROBADA EN EL 2016 SEGÚN CONTRATO		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2016002013	280020003	FI2016-002001	EJIDO EL OLIVO (EL ADEME)	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$9,724.34	\$9,724.34	\$9,724.34	\$9,724.34	\$9,724.34	\$9,724.34	ACCION	1.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	5	100.00%	100.00%	1.00	\$9,724.34	\$0.00
FI2016002014	280020410	FI2016-002001	POBLADO EL PAISAJITO	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	ACCION	5.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	25	100.00%	100.00%	5.00	\$48,621.70	\$0.00
FI2016002015	280020232	FI2016-002001	POBLADO EL SOMBRERITO	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	ACCION	4.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$38,897.36	\$0.00
FI2016002016	280020097	FI2016-002001	EJIDO FRANCISCO I. MADERO	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	ACCION	4.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$38,897.36	\$0.00
FI2016002017	280020330	FI2016-002001	EJIDO FRANCISCO VILLA (PANCHE VILLA)	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$9,724.34	\$9,724.34	\$9,724.34	\$9,724.34	\$9,724.34	\$9,724.34	ACCION	1.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	5	100.00%	100.00%	1.00	\$9,724.34	\$0.00
FI2016002018	280020059	FI2016-002001	EJIDO LA COLMENA	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	ACCION	4.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$38,897.36	\$0.00
FI2016002019	280020634	FI2016-002001	POBLADO LA GLORIA	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$19,448.68	\$19,448.68	\$19,448.68	\$19,448.68	\$19,448.68	\$19,448.68	ACCION	2.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	10	100.00%	100.00%	2.00	\$19,448.68	\$0.00
FI2016002020	280020011	FI2016-002001	EJIDO LAS ALAZANAS	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	ACCION	3.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	15	100.00%	100.00%	3.00	\$29,173.02	\$0.00
FI2016002021	280020093	FI2016-002001	POBLADO LAS FLORES	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	ACCION	3.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	15	100.00%	100.00%	3.00	\$29,173.02	\$0.00
FI2016002022	280020146	FI2016-002001	EJIDO MORON	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	ACCION	4.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$38,897.36	\$0.00
FI2016002023	280020780	FI2016-002001	POBLADO NUEVO AMANECEER (ENTRADA A PANCHE VILLA)	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	ACCION	4.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$38,897.36	\$0.00
FI2016002024	280020151	FI2016-002001	EJIDO NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA)	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	ACCION	5.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	25	100.00%	100.00%	5.00	\$48,621.70	\$0.00

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL (AUTORIZADO)	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2016		COSTO CONTRATO	INVERSIÓN APROBADA EN EL 2016 SEGÚN CONTRATO		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2016002025	280020359	FI2016-002001	POBLADO PALO SANTO	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$19,448.68	\$19,448.68	\$19,448.68	\$19,448.68	\$19,448.68	\$19,448.68	ACCION	2.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	10	100.00%	100.00%	2.00	\$19,448.68	\$0.00
FI2016002026	280020163	FI2016-002001	POBLADO PASO HONDO	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	\$48,621.70	ACCION	5.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	25	100.00%	100.00%	5.00	\$48,621.70	\$0.00
FI2016002027	280020428	FI2016-002001	POBLADO POZA DE GRANADILLAS	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	ACCION	3.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	15	100.00%	100.00%	3.00	\$29,173.02	\$0.00
FI2016002028	280020231	FI2016-002001	POBLADO SAN VICENTE	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	\$38,897.36	ACCION	4.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$38,897.36	\$0.00
FI2016002029	280020670	FI2016-002001	POBLADO SANTA JULIA	ALEN BERNARDO RAMIREZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHOS CON LAMINA DE FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	\$29,173.02	ACCION	3.00	16/02/2016	31/03/2016	PERSONAS	15	100.00%	100.00%	3.00	\$29,173.01	\$0.01
FI2016002030	2800200010916	FI2016002030	COLS. VAMOS TAMAULIPAS, JESUS VEGA SANCHEZ, AMPLIACIÓN NUEVO TAMAULIPAS Y VALORES	FRANCISCO AWANDAR BETANCOURT GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE 10 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,149,207.50	\$1,149,207.50	\$1,149,207.50	ACCION	10.00	25/02/2016	09/04/2016	PERSONAS	50	100.00%	100.00%	10.00	\$1,149,207.50	\$0.00
FI2016002031	2800200010916	FI2016002031	COLS. VAMOS TAMAULIPAS, JESUS VEGA SANCHEZ, AMPLIACIÓN NUEVO TAMAULIPAS Y VALORES	GIL TORRES GAYTAN	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO	\$675,151.70	\$675,151.70	\$675,151.70	\$674,608.60	\$674,608.60	\$674,608.60	ACCION	10.00	25/02/2016	09/04/2016	PERSONAS	50	100.00%	100.00%	10.00	\$674,608.60	\$0.00
FI2016002032	2800200010916	FI2016002032	COLS. VAMOS TAMAULIPAS, JESUS VEGA SANCHEZ, AMPLIACIÓN NUEVO TAMAULIPAS Y VALORES	BRALDE CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA	\$803,348.40	\$803,348.40	\$803,348.40	\$802,502.50	\$802,502.50	\$802,502.50	ACCION	10.00	25/02/2016	09/04/2016	PERSONAS	50	100.00%	100.00%	10.00	\$802,502.50	\$0.00
FI2016002033	2800200010920	FI2016002033	COL. PARAISO	FRANCISCO AWANDAR BETANCOURT GUERRERO	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	\$690,000.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$689,820.90	\$689,820.90	\$689,820.90	ACCION	6.00	26/02/2016	10/04/2016	PERSONAS	30	100.00%	100.00%	6.00	\$689,820.89	\$0.01
FI2016002034	2800200010920	FI2016002034	COL. PARAISO	JULIO CESAR CARDONA MATA	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO	\$337,575.85	\$337,575.85	\$337,575.85	\$337,402.25	\$337,402.25	\$337,402.25	ACCION	5.00	26/02/2016	10/04/2016	PERSONAS	25	100.00%	100.00%	5.00	\$337,402.26	-\$0.01
FI2016002035	2800200010920	FI2016002035	COL. PARAISO	DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA	\$401,674.20	\$401,674.20	\$401,674.20	\$401,450.60	\$401,450.60	\$401,450.60	ACCION	5.00	26/02/2016	10/04/2016	PERSONAS	25	100.00%	100.00%	5.00	\$401,450.59	\$0.01

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL (AUTORIZADO)	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2016		COSTO CONTRATO	INVERSIÓN APROBADA EN EL 2016 SEGÚN CONTRATO		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2016002036	2800200010827	FI2016002036	COL. DEL BOSQUE	JULIO CESAR CARDONA MATA	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO	\$270,060.68	\$270,060.68	\$270,060.68	\$269,981.00	\$269,981.00	\$269,981.00	ACCION	4.00	02/03/2016	15/04/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$269,980.99	\$0.01
FI2016002037	2800200010827	FI2016002037	COL. DEL BOSQUE	RENE RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA	\$241,004.52	\$241,004.52	\$241,004.52	\$240,795.42	\$240,795.42	\$240,795.42	ACCION	3.00	02/03/2016	15/04/2016	PERSONAS	15	100.00%	100.00%	3.00	\$240,795.42	\$0.00
FI2016002038	2800200010812	FI2016002038	COL. INTEGRACION FAMILIAR	GIL TORRES GAYTAN	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO	\$270,060.68	\$270,060.68	\$270,060.68	\$269,943.00	\$269,943.00	\$269,943.00	ACCION	4.00	07/03/2016	20/04/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$269,943.00	\$0.00
FI2016002039	2800200010812	FI2016002039	COL. INTEGRACION FAMILIAR	JULIO CESAR CARDONA MATA	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA	\$321,339.36	\$321,339.36	\$321,339.36	\$320,980.72	\$320,980.72	\$320,980.72	ACCION	4.00	07/03/2016	20/04/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$320,980.73	-\$0.01
FI2016002040	2800200010920	FI2016002040	COL. EL PARAISO	ING. ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO 2DA ETAPA EN LA COLONIA EL PARAISO	\$920,000.00	\$920,000.00	\$920,000.00	\$919,920.83	\$919,920.83	\$919,920.83	ACCION	8.00	11/04/2016	25/05/2016	PERSONAS	40	100.00%	100.00%	8.00	\$919,920.80	\$79.20
FI2016002041	2800200010916	FI2016002041	COLS. VAMOS TAMAULIPAS, NUEVO TAMAULIPAS, AMPLIACION NUEVO TAMAULIPAS, JESUS VEGA SANCHEZ Y VALORES	BRALDE CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA 2DA ETAPA EN LAS COLONIAS VAMOS TAMAULIPAS, JESUS VEGA SANCHEZ, AMPLIACION NUEVO TAMAULIPAS, VALORES, TAMAULIPAS	\$160,669.68	\$160,669.68	\$160,669.68	\$160,520.50	\$160,520.50	\$160,520.50	ACCION	2.00	20/05/2016	03/07/2016	PERSONAS	10	100.00%	100.00%	2.00	\$160,520.50	\$149.18
FI2016002042	2800200010884	FI2016002042	COL. LOS EBANOS	GIL TORRES GAYTAN	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN COLONIA LOS EBANOS	\$155,885.44	\$155,885.44	\$155,885.44	\$155,741.17	\$155,741.17	\$155,741.17	ACCION	6.00	20/05/2016	03/07/2016	PERSONAS	30	100.00%	96.90%	6.00	\$150,912.81	\$4,972.63
FI2016002043	2800200010884	FI2016002043	COL. LOS EBANOS	ING. ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOS EBANOS	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$229,980.21	\$229,980.21	\$229,980.21	ACCION	2.00	20/05/2016	03/07/2016	PERSONAS	10	100.00%	100.00%	2.00	\$229,980.20	\$19.80
FI2016002044	28002000104377	FI2016002044	COL. DEL BOSQUE	GIL TORRES GAYTAN	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN COLONIA DEL BOSQUE	\$140,482.63	\$140,482.63	\$140,482.63	\$140,352.61	\$140,352.61	\$140,352.61	ACCION	6.00	20/05/2016	03/07/2016	PERSONAS	30	100.00%	96.48%	6.00	\$135,407.67	\$5,074.96
FI2016002045	2800200010812	FI2016002045	COL INTEGRACION FAMILIAR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES URYOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN COLONIA INTEGRACION FAMILIAR	\$154,893.60	\$154,893.60	\$154,893.60	\$154,639.37	\$154,639.37	\$154,639.37	ACCION	6.00	20/05/2016	03/07/2016	PERSONAS	30	100.00%	96.43%	6.00	\$149,125.20	\$5,768.40
FI2016002046	2800200010916	FI2016002046	COLS. VAMOS TAMAULIPAS, NUEVO TAMAULIPAS, AMPLIACION NUEVO TAMAULIPAS, JESUS VEGA SANCHEZ , VALORES Y CONSTITUCION	FRANCISCO AWANDAR BETANCOURT GUERRERO	CONSTRUCCION DE 31 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN LAS COLONIAS VAMOS TAMAULIPAS, NUEVO TAMAULIPAS, AMPLIACION NUEVO TAMAULIPAS, JESUS VEGA SANCHEZ, VALORES Y CONSTITUCION	\$763,191.36	\$763,191.36	\$763,191.36	\$763,119.07	\$763,119.07	\$763,119.07	ACCION	31.00	05/07/2016	18/08/2016	PERSONAS	155	100.00%	100.00%	31.00	\$763,119.06	\$72.30

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL (AUTORIZADO)	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2016		COSTO CONTRATO	INVERSIÓN APROBADA EN EL 2016 SEGÚN CONTRATO		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2016002047	2800200010916	FI2016002047	COLS. VAMOS TAMAULIPAS, NUEVO TAMAULIPAS, AMPLIACION NUEVO TAMAULIPAS, JESUS VEGA SANCHEZ Y VALORES	ING. ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCIÓN DE 8 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO 2DA ETAPA EN LAS COLONIAS VAMOS TAMAULIPAS, JESUS VEGA SANCHEZ, AMPLIACIÓN NUEVO TAMAULIPAS Y VALORES	\$920,000.00	\$920,000.00	\$920,000.00	\$919,932.84	\$919,932.84	\$919,932.84	ACCION	8.00	05/07/2016	18/08/2016	PERSONAS	40	100.00%	100.00%	8.00	\$919,932.83	\$67.17
FI2016002048	2800200010920	FI2016002048	COL. EL PARAISO	JUAN DIEGO MATA GARCIA	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN LA COLONIA PARAISO	\$370,970.60	\$370,970.60	\$370,970.60	\$370,959.16	\$370,959.16	\$370,959.16	ACCION	13.00	05/07/2016	18/08/2016	PERSONAS	65	100.00%	99.88%	13.00	\$370,511.88	\$458.72
FI2016002049	2800200000437	FI2016002049	COLS. BROWNSVILLE Y DEL BOSQUE	FRANCISCO AWANDAR BETANCOURT GUERRERO	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN LA COLONIAS BROWNSVILLE Y DEL BOSQUE.	\$59,588.67	\$59,588.67	\$59,588.67	\$59,584.70	\$59,584.70	\$59,584.70	ACCION	2.00	05/07/2016	18/08/2016	PERSONAS	10	100.00%	100.00%	2.00	\$59,584.70	\$3.97
FI2016002050	2800200010437	FI2016002050	COL. BROWNSVILLE, AMPLIACION BROWNSVILLE, DEL BOSQUE Y AMPLIACION DEL BOSQUE	ING. ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COLONIAS BROWNSVILLE, AMPLIACION BROWNSVILLE Y DEL BOSQUE	\$575,000.00	\$575,000.00	\$575,000.00	\$574,991.25	\$574,991.25	\$574,991.25	ACCION	5.00	07/07/2016	20/08/2016	PERSONAS	25	100.00%	100.00%	5.00	\$574,991.24	\$8.76
FI2016002051	2800200010437	FI2016002051	COL. ARBOLEDAS	JULIO CESAR CARDONA MATA	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN COLONIA ARBOLEDAS	\$154,854.70	\$154,854.70	\$154,854.70	\$154,825.91	\$154,825.91	\$154,825.91	ACCION	6.00	07/07/2016	20/08/2016	PERSONAS	30	100.00%	100.00%	6.00	\$154,825.91	\$28.79
FI2016002052	2800200010437	FI2016002052	COL. ARBOLEDAS	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COLONIA ARBOLEDAS	\$575,000.00	\$575,000.00	\$575,000.00	\$573,109.97	\$573,109.97	\$573,109.97	ACCION	5.00	12/08/2016	25/09/2016	PERSONAS	25	100.00%	100.00%	5.00	\$573,109.97	\$1,890.03
FI2016002053	2800200010460	FI2016002053	COL. CONSTITUCION	BRALDE CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN COLONIA CONSTITUCION	\$246,639.54	\$246,639.54	\$246,639.54	\$246,278.86	\$246,278.86	\$246,278.86	ACCION	9.00	12/08/2016	25/09/2016	PERSONAS	45	100.00%	100.00%	9.00	\$246,278.86	\$360.68
FI2016002054	2800200010456	FI2016002054	COL. RIO VERDE	DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN COLONIA RIO VERDE	\$102,102.00	\$102,102.00	\$102,102.00	\$101,979.49	\$101,979.49	\$101,979.49	ACCION	4.00	12/08/2016	25/09/2016	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	4.00	\$101,979.49	\$122.51
FI2016002055	2800200010456	FI2016002055-57	COL. RIO VERDE	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COLONIA RIO VERDE	\$115,000.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$114,622.00	\$114,622.00	\$114,622.00	ACCION	1.00	12/08/2016	25/09/2016	PERSONAS	5	100.00%	100.00%	1.00	\$114,622.01	\$377.99
FI2016002056	2800200010831	FI2016002056	COL. REVOLUCION VERDE	BRALDE CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN COLONIA REVOLUCION VERDE	\$80,086.86	\$80,086.86	\$80,086.86	\$79,969.75	\$79,969.75	\$79,969.75	ACCION	3.00	12/08/2016	25/09/2016	PERSONAS	15	100.00%	100.00%	3.00	\$79,969.75	\$117.11
FI2016002057	2800200010831	FI2016002055-57	COL. REVOLUCION VERDE	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA REVOLUCION VERDE	\$115,000.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$114,622.00	\$114,622.00	\$114,622.00	ACCION	1.00	12/08/2016	25/09/2016	PERSONAS	5	100.00%	100.00%	1.00	\$114,622.01	\$377.99



RAMO 033

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL 2016

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL (AUTORIZADO)	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2016		COSTO CONTRATO	INVERSIÓN APROBADA EN EL 2016 SEGÚN CONTRATO		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
FI2016002058	2800200010475	FI2016002058	COL. REVOLUCION VERDE	FRANCISCO AWANDAR BETANCOURT GUERRERO	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN COLONIA REVOLUCION VERDE	\$56,389.48	\$56,389.48	\$56,389.48	\$56,307.01	\$56,307.01	\$56,307.01	ACCION	2.00	12/08/2016	25/09/2016	PERSONAS	10	100.00%	100.00%	2.00	\$56,307.01	\$82.47
FI2016002059	2800200010808	FI2016002059	COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	JUAN DIEGO MATA GARCIA	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN COLONIA AMPLIACION ARBOLEDAS	\$46,675.20	\$46,675.20	\$46,675.20	\$46,673.76	\$46,673.76	\$46,673.76	ACCION	2.00	12/08/2016	25/09/2016	PERSONAS	10	100.00%	99.58%	2.00	\$46,479.29	\$195.91
FI2016002060	2800200010808	FI2016002060	COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA AMPLIACION ARBOLEDAS	\$345,000.00	\$345,000.00	\$345,000.00	\$343,865.98	\$343,865.98	\$343,865.98	ACCION	3.00	12/08/2016	25/09/2016	PERSONAS	15	100.00%	100.00%	3.00	\$343,865.99	\$1,134.01
FI2016002061	2800200010920	FI2016002061	COL. EL PARAISO	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO 3A. ETAPA EN LA COLONIA EL PARAISO	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$229,243.99	\$229,243.99	\$229,243.99	ACCION	2.00	12/08/2016	25/09/2016	PERSONAS	10	100.00%	100.00%	2.00	\$229,243.99	\$756.01
FI2016002062	2800200010916	NO DISPONIBLE	COLS. VAMOS TAMAULIPAS, NUEVO TAMAULIPAS, AMPLIACION NUEVO TAMAULIPAS, JESUS VEGA SANCHEZ Y VALORES	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO 3ERA ETAPA EN LAS COLONIAS VAMOS TAMAULIPAS, JESUS VEGA SANCHEZ, AMPLIACIÓN NUEVO TAMAULIPAS Y VALORES	\$805,000.00	\$805,000.00	\$805,000.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	7.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	35	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$805,000.00
FI2016002063	2800200010920	NO DISPONIBLE	COL. EL PARAISO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO 4A. ETAPA EN LA COLONIA EL PARAISO	\$690,000.00	\$690,000.00	\$690,000.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	6.00	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	30	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$690,000.00
					TOTAL EN OBRAS	\$14,145,079.15	\$14,145,079.15	\$14,145,079.15	\$12,640,366.92	\$12,640,366.92	\$12,640,366.92						1,505				\$12,624,437.64	\$1,517,118.61
					GASTOS INDIRECTOS	\$446,686.71	\$446,686.71	\$446,686.71	\$446,686.71	\$446,686.71	\$446,686.71							54%	54%		\$239,878.18	\$206,808.53
					PRODIM	\$297,791.14	\$297,791.14	\$297,791.14	\$297,791.14	\$297,791.14	\$297,791.14							100%	100%		\$297,791.14	\$0.00
					TOTAL	\$14,889,557.00	\$14,889,557.00	\$14,889,557.00	\$13,384,844.77	\$13,384,844.77	\$13,384,844.77										\$13,162,106.96	\$1,723,927.14

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

PROFR. MARIO ZAMORANO CANTÚ

C. AMADO MARTINEZ BERNAL

PROFR. CLAUDIO PEDRAZA DE LEIJA

ING. JORGE A. SILVA DESILOS

PROFR. GUSTAVO A. BARQUEIRO SALAS