



RAMO 033

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2014

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2014		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2014/002001	2800200020812	FI2014/002001	COL. INTEGRACION FAMILIAR	ING. ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$560,000.00	\$560,000.00	\$560,000.00	ACCIONES	7.00	09/06/2014	23/07/2014	PERSONAS	35	100%	100%	7.00	\$548,211.84	\$11,788.16
FI2014/002002	2800200020812	FI2014/002002	COL. INTEGRACION FAMILIAR	FRANCISCO AWANDAR BETANCOURT GUERRERO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	\$870,000.00	\$870,000.00	\$870,000.00	LOTE	1.00	18/08/2014	15/11/2014	PERSONAS	100	100%	100%	1.00	\$867,250.34	\$2,749.66
FI2014/002003	2800200020812	FI2014/002003	COL. INTEGRACION FAMILIAR	JULIO CESAR CARDONA MATA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	LOTE	1.00	26/09/2014	24/12/2014	PERSONAS	150	100%	100%	1.00	\$1,195,200.70	\$4,799.30
FI2014/002004	2800200020884	FI2014/002004	COL. LOS EBANOS	BRALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 1A. ETAPA	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	ACCIONES	10.00	26/05/2014	09/07/2014	PERSONAS	50	100%	100%	10.00	\$784,317.41	\$15,682.59
FI2014/002005	2800200020884	FI2014/002005	COL. LOS EBANOS	BRALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2A. ETAPA	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	ACCIONES	10.00	28/07/2014	10/09/2014	PERSONAS	50	100%	100%	10.00	\$785,167.03	\$14,832.97
FI2014/002006	2800200020916	FI2014/002006	COLS. CONSTITUCION, NUEVO TAMAULIPAS, A. N. TAMAULIPAS, JESUS VEGA S., VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	GIL TORRES GAYTAN	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$150,497.60	\$150,497.60	\$150,497.60	ACCIONES	14.00	17/11/2014	31/12/2014	PERSONAS	70	100%	100%	14.00	\$116,270.98	\$34,226.62
FI2014/002007	2800200020916	FI2014/002007	COLS. CONSTITUCION, NUEVO TAMAULIPAS, A. N. TAMAULIPAS	JULIO CESAR CARDONA MATA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 1A. ETAPA	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	ACCIONES	13.00	26/05/2014	09/07/2014	PERSONAS	65	100%	100%	13.00	\$1,019,816.84	\$20,183.16
FI2014/002008	2800200020916	FI2014/002008	COLS. VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	FRANCISCO AWANDAR BETANCOURT GUERRERO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2A. ETAPA	\$960,000.00	\$960,000.00	\$960,000.00	ACCIONES	12.00	28/07/2014	10/09/2014	PERSONAS	60	100%	100%	12.00	\$959,972.86	\$27.14
FI2014/002009	2800200020916	FI2014/002009	COLS. CONSTITUCION, NUEVO TAMAULIPAS, A. N. TAMAULIPAS, JESUS VEGA S., VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	GIL TORRES GAYTAN	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	ACCIONES	10.00	17/11/2014	31/12/2014	PERSONAS	50	100%	100%	10.00	\$211,217.05	-\$31,217.05



RAMO 033

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2014

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2014		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2014/002010	2800200020916	FI2014/002010	COLS. CONSTITUCION, NUEVO TAMAULIPAS, A. N. TAMAULIPAS, JESUS VEGA S., VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	GIL TORRES GAYTAN	TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	PZA	12.00	17/11/2014	31/12/2014	PERSONAS	60	100%	100%	12.00	\$119,406.10	\$593.90
FI2014/002010-A	2800200020916	FI2014/002010-A	COLS. JESUS VEGA SANCHEZ, NUEVO TAMAULIPAS, VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	JULIO CESAR CARDONA MATA	CONSTRUCCIÓN DE 13 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO 3A. ETAPA	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	PZA	13.00	28/07/2014	10/09/2014	PERSONAS	65	100%	100%	13.00	\$1,012,231.45	\$27,768.55
FI2014/002011	2800200020920	FI2014/002011-13	COL. PARAISO	GIL TORRES GAYTAN	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$32,142.87	\$32,142.87	\$32,142.87	ACCIONES	3.00	28/10/2014	11/12/2014	PERSONAS	15	100%	100%	3.00	\$26,507.81	\$5,635.06
FI2014/002012	2800200020920	FI2014/002012	COL. PARAISO	FRANCISCO AWANDAR BETANCOURT GUERRERO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	ACCIONES	10.00	09/06/2014	23/07/2014	PERSONAS	50	100%	100%	10.00	\$777,895.71	\$22,104.29
FI2014/002013	2800200020920	FI2014/002011-13	COL. PARAISO	GIL TORRES GAYTAN	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO	\$252,000.00	\$252,000.00	\$252,000.00	ACCIONES	14.00	28/10/2014	11/11/2014	PERSONAS	70	100%	100%	14.00	\$257,655.10	-\$5,655.10
FI2014/002014	280020232	FI2014/002014	POB. EL SOMBRERITO	JULIO CESAR CARDONA MATA	RED DE AGUA POTABLE	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	ML	180.00	18/08/2014	16/10/2014	PERSONAS	100	100%	100%	180.00	\$99,650.80	\$349.20
FI2014/002015	280020183	FI2014/002015	EJ. REAL DE ALAMITOS	JULIO CESAR CARDONA MATA	RED DE AGUA POTABLE	\$279,560.00	\$279,560.00	\$279,560.00	ML	192.00	18/08/2014	16/10/2014	PERSONAS	100	100%	100%	192.00	\$276,890.21	\$2,669.79
FI2014/002016	280020184	FI2014/002016	EJ. REAL VIEJO	JULIO CESAR CARDONA MATA	RED DE AGUA POTABLE	\$110,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	ML	150.00	18/08/2014	16/10/2014	PERSONAS	100	100%	100%	150.00	\$108,970.40	\$1,229.60
FI2014/002017	280020052	FI2014/002017	EJ. EL CARRIZO DE OPICHAN	J. JESUS MARTINEZ SOSA	RED DE AGUA POTABLE	\$380,000.00	\$380,000.00	\$380,000.00	ML	470.00	21/08/2014	18/11/2014	PERSONAS	290	100%	100%	470.00	\$378,590.10	\$1,409.90
FI2014/002019	280020159	FI2014/002019	POB. EL PALMOSO	JESUS RENE IZAGUIRRE VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	ML	60.00	12/12/2014	31/12/2014	PERSONAS	35	100%	100%	60.00	\$299,280.00	\$720.00



RAMO 033

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2014

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2014		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2014/002020	280020232	FI2014/002020	POB. EL SOMBRERITO	ING. MARIO A. TREVIÑO GAMEZ	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD 1ER. SECTOR	\$458,200.00	\$458,200.00	\$458,200.00	POSTES	8.00	16/09/2014	14/12/2014	PERSONAS	150	100%	100%	8.00	\$452,860.53	\$5,339.47
FI2014/002021	280020232	FI2014/002021	POB. EL SOMBRERITO	ELTECS, S.A DE C.V.	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD 2DO. SECTOR	\$426,300.00	\$426,300.00	\$426,300.00	POSTES	7.00	22/09/2014	20/12/2014	PERSONAS	150	100%	100%	7.00	\$424,720.80	\$1,579.20
FI2014/002022	280020891	FI2014/002022	POB. EL PUEBLITO	ELTECS, S.A DE C.V.	RED DE ELECTRICIDAD (LINEA DE CONDUCCION)	\$1,131,000.00	\$1,131,000.00	\$1,131,000.00	POSTES	25.00	05/09/2014	03/12/2014	PERSONAS	15	100%	100%	25.00	\$1,128,620.25	\$2,379.75
FI2014/002023	280020891	FI2014/002023	POB. EL PUEBLITO	ELTECS, S.A DE C.V.	RED DE ELECTRICIDAD (RED DE DISTRIBUCION)	\$574,200.00	\$574,200.00	\$574,200.00	POSTES	15.00	18/09/2014	16/12/2014	PERSONAS	15	100%	100%	15.00	\$573,820.60	\$379.40
FI2014/002024	280020614	FI2014/002024	POB. DIEZ DE OCTUBRE	ELTECS, S.A DE C.V.	RED DE ELECTRICIDAD	\$421,080.00	\$421,080.00	\$421,080.00	POSTES	7.00	24/09/2014	22/12/2014	PERSONAS	15	100%	100%	7.00	\$420,730.40	\$349.60
FI2014/002025	280020021	FI2014/002025	POB. BARRA DEL TORDO	ELTECS, S.A DE C.V.	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	\$365,400.00	\$365,400.00	\$365,400.00	POSTES	7.00	26/09/2014	24/12/2014	PERSONAS	40	100%	100%	7.00	\$362,700.50	\$2,699.50
FI2014/002026	280020148	FI2014/002026	EJ. EL NACIMIENTO	BRALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$102,239.58	\$102,239.58	\$102,239.58	M2	155.00	17/11/2014	31/12/2014	PERSONAS	100	100%	100%	155.00	\$101,850.29	\$389.29
FI2014/002027	280020021	FI2014/002027	POB. BARRA DEL TORDO	FRANCISCO AWANDAR BETANCOURT GUERRERO	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	\$172,260.00	\$172,260.00	\$172,260.00	ML	364.00	01/12/2014	30/12/2014	PERSONAS	100	100%	100%	364.00	\$171,820.30	\$439.70
					REMANENTE FISMUN 2014	\$127,740.00	\$127,740.00	\$127,740.00											\$127,740.00
					TOTAL EN OBRAS	\$13,752,820.05	\$13,752,820.05	\$13,752,820.05						2,100				\$13,481,626.40	\$271,193.65
					GASTOS INDIRECTOS	\$425,344.95	\$425,344.95	\$425,344.95							94.12%	94.12%		\$400,340.25	\$25,004.70
					TOTAL	\$14,178,165.00	\$14,178,165.00	\$14,178,165.00						2,100				\$13,881,966.65	\$296,198.35

1,770.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

PROFR. MARIO ZAMORANO CANTÚ

C. AMADO MARTINEZ BERNAL

PROFR. CLAUDIO PEDRAZA DE LEIJA

ING. JORGE A. SILVA DESILOS

PROFR. GUSTAVO A. BARQUEIRO SALAS