

RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2013
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2013		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2013/002005	0411102	FI2013/002005	COL. AMPL. ARBOLEDAS	ING. ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. HUIZACHE ENTRE OLMO Y MEZQUITE	\$585,812.45	\$585,812.45	\$585,812.45	M2	1,169.65	13/02/2013	15/05/2013	PERSONAS	320	85%	100%	994.20	\$583,403.00	\$2,409.45
FI2013/002004	0411102	FI2013/002004	COL. ARBOLEDAS	ING. ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. ALAMO ENTRE FRESNO Y EBANO	\$258,078.18	\$258,078.18	\$258,078.18	M2	510.26	13/02/2013	15/05/2013	PERSONAS	650	85%	100%	433.72	\$255,849.25	\$2,228.93
FI2013/002013	0411102	FI2013/002013	COL. LUIS CABALLERO	ING. JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. ABASOLO ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y ALDAMA	\$1,028,408.37	\$1,028,408.37	\$1,028,408.37	M2	2,059.77	19/02/2013	20/05/2013	PERSONAS	850	85%	100%	1,750.80	\$1,026,477.38	\$1,930.99
FI2013/002003	01013	FI2013/002003	COL. EL PARAISO	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$1,125,634.29	\$1,125,634.29	\$1,125,634.29	DESC.	185.00	04/03/2013	03/06/2013	PERSONAS	450	85%	100%	157.25	\$1,124,713.21	\$921.08
FI2013/002007	0411102	FI2013/002007	COL. NVO. TAMAULIPAS Y AMPL. NVO. TAMAULIPAS	ING. JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. GONZALO ALEMAN MIGLIOLO ENTRE GONZALO ALEMAN Y JULIO GALVAN ALEMAN	\$1,387,158.65	\$1,387,158.65	\$1,387,158.65	M2	2,963.33	05/03/2013	05/06/2013	PERSONAS	650	85%	100%	2,518.83	\$1,384,519.19	\$2,639.46
FI2013/002006	0411102	FI2013/002006	COL. LUIS CABALLERO	ING. JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE ALLENDE Y ABASOLO	\$1,205,729.36	\$1,205,729.36	\$1,205,729.36	M2	2,416.42	06/03/2013	05/06/2013	PERSONAS	980	85%	100%	2,053.96	\$1,204,781.61	\$947.75
FI2013/002016	0411105	FI2013/002016	CABECERA MUNICIPAL	C.P. CLAUDIA ELENA WEINMANN RIOS	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO	\$413,034.07	\$413,034.07	\$413,034.07	M2	829.18	04/03/2013	03/06/2013	PERSONAS	2,500	100%	100%	829.18	\$412,095.35	\$938.72

RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2013
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2013		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2013/002008	0411102	FI2013/002008	COL. CONSTITUCION	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. BOLIVIA ENTRE RIO PANUCO Y AV. MEXICO	\$592,707.13	\$592,707.13	\$592,707.13	M2	1,166.26	26/03/2013	25/06/2013	PERSONAS	550	85%	100%	991.32	\$591,311.45	\$1,395.68
FI2013/002009	0411102	FI2013/002009	COL. CONSTITUCION	ING. JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. PARAGUAY ENTRE AV. MEXICO Y COSTA RICA	\$489,121.19	\$489,121.19	\$489,121.19	M2	883.67	26/03/2013	25/06/2013	PERSONAS	420	85%	100%	751.12	\$487,050.58	\$2,070.61
FI2013/002010	0411102	FI2013/002010	COL. CONSTITUCION	ING. JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. PARAGUAY ENTRE RIO PANUCO Y AV. MEXICO	\$471,473.06	\$471,473.06	\$471,473.06	M2	851.49	26/03/2013	25/06/2013	PERSONAS	350	85%	100%	723.77	\$470,542.02	\$931.04
FI2013/002011	0411102	FI2013/002011	COL. ARBOLEDAS	C.P. CLAUDIA ELENA WEINMANN RIOS	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. CEDRO ENTRE LOPEZ RAYON Y PINO	\$292,310.73	\$292,310.73	\$292,310.73	M2	579.13	29/03/2013	28/06/2013	PERSONAS	450	85%	100%	492.26	\$290,112.31	\$2,198.42
FI2013/002012	0411102	FI2013/002012	COL. LUIS CABALLERO	C.P. CLAUDIA ELENA WEINMANN RIOS	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. PRIMO DE VERDAD ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E ITURBIDE	\$366,432.55	\$366,432.55	\$366,432.55	M2	728.21	27/03/2013	28/06/2013	PERSONAS	400	85%	100%	618.98	\$365,187.27	\$1,245.28
FI2013/002014	0411102	FI2013/002014	COL. AMPL. NUEVO TAMAULIPAS	ING. ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. JULIAN GALVAN ALEMAN ENTRE GONZALO ALEMAN MIGLIOLO Y BALTAZAR LEAL VILLARREAL	\$399,388.15	\$399,388.15	\$399,388.15	M2	794.50	27/03/2013	28/06/2013	PERSONAS	480	85%	100%	675.33	\$398,722.75	\$665.40

RAMO 033
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2013
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2013		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2013/002015	0411102	FI2013/002015	COL. LUIS CABALLERO	ING. ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. ALDAMA ENTRE ITURBIDE Y ABASOLO	\$451,722.42	\$451,722.42	\$451,722.42	M2	899.77	27/03/2013	28/06/2013	PERSONAS	450	85%	100%	764.80	\$450,618.83	\$1,103.59
FI2013/002017	0411102	FI2013/002017	COL. LOS EBANOS	C.P. CLAUDIA ELENA WEINMANN RIOS	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA C. CAMINO VIEJO ENTRE 25 DE DICIEMBRE Y C. ALLENDE	\$676,806.75	\$676,806.75	\$676,806.75	M2	1,353.46	03/06/2013	02/09/2013	PERSONAS	250	85%	100%	1,150.44	\$675,294.72	\$1,512.03
FI2013/002018	0411102	FI2013/002018	COL. LOS EBANOS	ING. JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA C. PRIMERO DE NOVIEMBRE E/FUNDO LEGAL Y 10 DE MAYO	\$932,196.99	\$932,196.99	\$932,196.99	M2	1,867.50	03/06/2013	02/09/2013	PERSONAS	400	85%	100%	1,587.38	\$930,654.77	\$1,542.22
FI2013/002019	0411102	FI2013/002019	COL. LOS EBANOS	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA C. PRIMERO DE NOVIEMBRE E/20 DE ABRIL Y 10 DE MAYO	\$791,352.24	\$791,352.24	\$791,352.24	M2	1,584.00	03/06/2013	02/09/2013	PERSONAS	250	60%	100%	950.40	\$789,966.76	\$1,385.48
FI2013/002020	0540	FI2013/002020	COL. EL PARAISO	C. JOSE MANUEL SALAZAR MARTINEZ	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE BOMBEO	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	UBESTACIO	1.00	28/11/2013	31/12/2013	PERSONAS	3000	100%	100%	1.00	\$456,299.32	-\$56,299.32
FI2013/002021	0411101	FI2013/002021	COL. AMPL. CONSTITUCION	PROYECTOS Y ESTUDIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LUM, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE PRIVADA SARITA ÁLVAREZ DE MONTALVO ENTRE PALMAS Y PROPIEDAD PRIVADA	\$189,922.80	\$189,922.80	\$189,922.80	M2	330.86	28/11/2013	31/12/2013	PERSONAS	50	100%	100%	330.86	\$187,142.73	\$2,780.07
FI2013/002022	0411101	FI2013/002022	COL. AMPL. CONSTITUCION	JUAN SAENZ MANZANO	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE PRIVADA PROFR. ANASTASIO VARGAS ENTRE CALLE PALMAS Y PROPIEDAD PRIVADA	\$374,665.89	\$374,665.89	\$374,665.89	M2	651.00	28/11/2013	31/12/2013	PERSONAS	50	100%	100%	651.00	\$371,520.79	\$3,145.10



RAMO 033

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2013

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2013		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
FI2013/002023	04121	FI2013/002023	COL. MATAMOROS-BROWNSVILLE	JOEL ORTA CORONADO	CONSTRUCCIÓN DE VADO PARA PASO PEATONAL	\$59,563.15	\$59,563.15	\$59,563.15	ML	14.00	09/12/2013	31/12/2013	PERSONAS	150	100%	100%	14.00	\$59,220.48	\$342.67
S/N	N/D	S/N	N/D	N/D	APORTACION AL PROGRAMA DE VIVIENDA	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	LOTE	1.00	01/10/2013	31/12/2013	PERSONAS	CANCELADA Y PROPUESTA A REPROGRAMACION EN 2014					\$250,000.00
					TOTAL EN OBRAS	\$12,741,518.42	\$12,741,518.42	\$12,741,518.42						13,650				\$12,515,483.77	\$226,034.65
	1134, 1135, 1136, 1137				GASTOS INDIRECTOS	\$394,067.58	\$394,067.58	\$394,067.58							100%	100%		\$394,067.58	\$0.00
					TOTAL	\$13,135,586.00	\$13,135,586.00	\$13,135,586.00						13,650				\$12,909,551.35	\$226,034.65