



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
1ER. INFORME TRIMESTRAL 2018
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2018



TECHO
FINANCIERO

\$17,036,003.00

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		METAS	U. DE MEDIDA	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2018/002001	FI-2018/002001	6733	EJ. BENITO JUAREZ (LAS NEGRITAS)	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$213,109.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$213,017.09	27/02/2018	ACCION	2.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	8	30.00%	30.00%	0.60	\$63,905.13
FI-2018/002002	FI-2018/002001	6756	EJ. BENITO JUAREZ (LAS COLORADAS)	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$319,664.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$319,525.63	27/02/2018	ACCION	3.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	8	30.00%	30.00%	0.90	\$95,857.69
FI-2018/002003	FI-2018/002001	6769	EJ. BENITO JUAREZ (LAS COLORADAS)	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$102,690.40	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$102,653.84	27/02/2018	ACCION	3.00	107.20	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	14	30.00%	30.00%	32.16	\$30,796.15
FI-2018/002004	FI-2018/002001	6796	EJ. BENITO JUAREZ (LAS COLORADAS)	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$33,243.58	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$33,054.22	27/02/2018	ACCION	3.00	83.20	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	9	30.00%	30.00%	24.96	\$9,916.27
FI-2018/002005	FI-2018/002001	6821	EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$139,823.73	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$139,773.34	27/02/2018	ACCION	4.00	146.00	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	15	30.00%	30.00%	43.80	\$41,932.00
FI-2018/002006	FI-2018/002002	6844	EJ. RAMON CORONA	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,406.01	27/02/2018	ACCION	1.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	5	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002007	FI-2018/002002	6863	EJ. RAMON CORONA	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$18,656.09	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$18,639.65	27/02/2018	ACCION	1.00	19.28	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	4	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002008	FI-2018/002002	6872	EJ. EL PAISAJITO	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$20,747.83	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$20,724.30	27/02/2018	ACCION	1.00	21.49	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	4	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002009	FI-2018/002002	6879	EJ. EL PAISAJITO	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$45,077.93	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$44,777.01	27/02/2018	ACCION	4.00	112.89	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	16	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002010	FI-2018/002002	6886	EJ. RANCHO DE PIEDRA	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$213,109.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$212,812.02	27/02/2018	ACCION	2.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	10	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002011	FI-2018/002002	6889	EJ. RANCHO DE PIEDRA	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$29,948.46	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$29,902.56	27/02/2018	ACCION	1.00	31.21	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	3	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002012	FI-2018/002002	6891	EJ. RANCHO DE PIEDRA	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$25,447.06	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$25,274.78	27/02/2018	ACCION	2.00	64.00	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	6	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002013	FI-2018/002002	6898	EJ. ANTONIO VILLARREAL	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$37,322.39	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$37,268.07	27/02/2018	ACCION	1.00	39.00	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	6	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002014	FI-2018/002003	6900	EJ. LAS YUCAS	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,533.37	28/02/2018	ACCION	1.00			01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	3	30.00%	30.00%	0.30	\$31,960.01



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
1ER. INFORME TRIMESTRAL 2018
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2018



TECHO
FINANCIERO

\$17,036,003.00

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		METAS	U. DE MEDIDA	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2018/002015	FI-2018/002003	6904	EJ. LAS YUCAS	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$129,657.41	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$129,444.55	28/02/2018	ACCION	4.00	135.26	M2	01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	12	30.00%	30.00%	40.58	\$38,833.37
FI-2018/002016	FI-2018/002003	7447	EJ. PALO SANTO	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,533.37	28/02/2018	ACCION	1.00			01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	0.30	\$31,960.01
FI-2018/002017	FI-2018/002003	7472	EJ. PALO SANTO	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$107,594.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$107,410.22	28/02/2018	ACCION	3.00	112.38	M2	01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	12	30.00%	30.00%	33.71	\$32,223.07
FI-2018/002018	FI-2018/002003	7538	EJ. PALO SANTO	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$24,480.90	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$24,198.64	28/02/2018	ACCION	2.00	61.49	M2	01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	5	30.00%	30.00%	18.45	\$7,259.59
FI-2018/002019	FI-2018/002004	7570	EJ. PIEDRAS NEGRAS	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,456.78	27/02/2018	ACCION	1.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	5	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002020	FI-2018/002004	7635	EJ. PIEDRAS NEGRAS	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$33,375.35	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$33,281.39	27/02/2018	ACCION	1.00	34.83		28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	3	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002021	FI-2018/002004	7698	EJ. PIEDRAS NEGRAS	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$46,663.82	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$45,713.02	27/02/2018	ACCION	4.00	117.01		28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	15	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002022	FI-2018/002004	7757	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$319,664.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$319,370.35	27/02/2018	ACCION	3.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	13	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002023	FI-2018/002004	7792	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA	\$167,897.76	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$165,519.10	27/02/2018	ACCION	2.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	6	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002024	FI-2018/002004	7817	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	\$60,743.14	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$60,580.57	27/02/2018	ACCION	1.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	5	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002025	FI-2018/002004	7831	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$67,072.17	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$66,905.46	27/02/2018	ACCION	2.00	70.00		28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	11	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002026	FI-2018/002004	7873	COL. AMPL. NUEVO TAMAULIPAS	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$213,109.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$212,913.57	27/02/2018	ACCION	2.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	6	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002027	FI-2018/002004	7923	COL. AMPL. NUEVO TAMAULIPAS	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	\$60,743.14	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$60,580.57	27/02/2018	ACCION	1.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	3	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002028	FI-2018/002005	7949	COL. NUEVO TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$213,109.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$213,006.02	27/02/2018	ACCION	2.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	8	30.00%	30.00%	0.60	\$63,901.81
FI-2018/002029	FI-2018/002005	7977	COL. NUEVO TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	\$60,743.14	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$60,571.78	27/02/2018	ACCION	1.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	3	30.00%	30.00%	0.30	\$18,171.53



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
1ER. INFORME TRIMESTRAL 2018
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2018



TECHO
FINANCIERO
\$17,036,003.00

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		METAS	U. DE MEDIDA	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2018/002030	FI-2018/002005	8005	COL. NUEVO TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$98,316.35	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$98,150.24	27/02/2018	ACCION	4.00	102.15	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	12	30.00%	30.00%	30.64	\$29,445.07
FI-2018/002031	FI-2018/002005	8129	COL. NUEVO TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$9,601.81	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$9,412.55	27/02/2018	ACCION	1.00	23.89	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	2	30.00%	30.00%	7.17	\$2,823.77
FI-2018/002032	FI-2018/002005	8157	COL. VAMOS TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$319,664.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$319,509.03	27/02/2018	ACCION	3.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	18	30.00%	30.00%	0.90	\$95,852.71
FI-2018/002033	FI-2018/002005	8218	COL. VAMOS TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	\$242,972.56	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$242,287.11	27/02/2018	ACCION	4.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	12	30.00%	30.00%	1.20	\$72,686.13
FI-2018/002034	FI-2018/002005	8736	COL. VAMOS TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$109,599.69	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$109,402.05	27/02/2018	ACCION	4.00	114.07	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	11	30.00%	30.00%	34.22	\$32,820.62
FI-2018/002035	FI-2018/002006	9062	COL. ARBOLEDAS	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$71,823.85	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$71,781.79	27/02/2018	ACCION	2.00	75.02	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	9	30.00%	30.00%	22.51	\$21,534.54
FI-2018/002036	FI-2018/002006	9271	COL. AMPL. ARBOLEDAS	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$63,920.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$63,901.44	27/02/2018	ACCION	2.00	66.67	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	8	30.00%	30.00%	20.00	\$19,170.43
FI-2018/002039	FI-2018/002006	9382	COL. DEL VALLE	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$20,104.04	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$20,093.73	27/02/2018	ACCION	1.00	20.81	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	3	30.00%	30.00%	6.24	\$6,028.12
FI-2018/002044	FI-2018/002006	9529	COL. VALORES	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$110,782.90	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$110,728.50	27/02/2018	ACCION	4.00	115.32	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	13	30.00%	30.00%	34.60	\$33,218.55
FI-2018/002046	FI-2018/002006	9829	COL. PARAISO	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$197,699.59	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$197,615.92	27/02/2018	ACCION	6.00	206.16	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	22	30.00%	30.00%	61.85	\$59,284.78
FI-2018/002047	FI-2018/002006	9884	COL. PARAISO	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$32,441.62	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$32,427.95	27/02/2018	ACCION	1.00	33.83	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	10.15	\$9,728.39
FI-2018/002048	FI-2018/002006	9966	COL. PARAISO	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$21,461.52	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$21,452.49	27/02/2018	ACCION	1.00	22.38	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	6.71	\$6,435.74
FI-2018/002037	FI-2018/002007	9312	COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$12,723.53	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$12,694.06	28/02/2018	ACCION	1.00	32.00	M2	01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	3	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002038	FI-2018/002007	9358	COL. DEL VALLE	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,530.25	28/02/2018	ACCION	1.00			01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	4	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002040	FI-2018/002007	9406	COL. DEL VALLE	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$8,416.24	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$8,395.48	28/02/2018	ACCION	1.00	27.93	M2	01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	6	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002041	FI-2018/002007	9418	COL. VALORES	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$319,664.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$319,590.70	28/02/2018	ACCION	3.00			01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	12	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002042	FI-2018/002007	9433	COL. VALORES	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA	\$167,897.76	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$167,850.85	28/02/2018	ACCION	2.00			01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	9	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00




RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
1ER. INFORME TRIMESTRAL 2018
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2018



TECHO
FINANCIERO
\$17,036,003.00

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		METAS	U. DE MEDIDA	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2018/002043	FI-2018/002007	9471	COL. VALORES	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	\$60,743.14	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$60,728.93	28/02/2018	ACCION	1.00			01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	2	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI-2018/002045	FI-2018/002007	9561	COL. VALORES	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$6,499.33	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$6,482.43	28/02/2018	ACCION	1.00	15.83	M2	01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	4	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
TOTAL EN OBRAS						\$5,110,799.98		\$5,101,882.78									380				\$855,745.48
EN PLANEACION (POR INVERTIR)						\$11,925,203.02		NO DISPONIBLE													
					GASTOS INDIRECTOS	\$0.00		\$0.00													
TOTAL EN OBRAS						\$17,036,003.00		\$5,101,882.78									380				\$855,745.48


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. FAISAL SMER SILVA



1ER. SÍNDICO MUNICIPAL

C. PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO



TESORERO MUNICIPAL


PROF. GUILLERMO AMAYA TJERINA



CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE A. SILVA DESILÓS



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. ARTURO HERNANDEZ DE LEÓN

