

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE JUNIO DEL 2018

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		METAS	U. DE MEDIDA	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2018/002001	FI-2018/002001	6733	EJ. BENITO JUAREZ (LAS NEGRITAS)	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$213,109.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$213,017.09	27/02/2018	ACCION	2.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	8	30.00%	30.00%	0.60	\$63,905.13
FI-2018/002002	FI-2018/002001	6756	EJ. BENITO JUAREZ (LAS COLORADAS)	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$319,664.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$319,525.63	27/02/2018	ACCION	3.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	8	30.00%	30.00%	0.90	\$95,857.69
FI-2018/002003	FI-2018/002001	6769	EJ. BENITO JUAREZ (LAS COLORADAS)	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$102,690.40	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$102,653.84	27/02/2018	ACCION	3.00	107.20	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	14	30.00%	30.00%	32.16	\$30,796.15
FI-2018/002004	FI-2018/002001	6796	EJ. BENITO JUAREZ (LAS COLORADAS)	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$33,243.58	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$33,054.22	27/02/2018	ACCION	3.00	83.20	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	9	30.00%	30.00%	24.96	\$9,916.27
FI-2018/002005	FI-2018/002001	6821	EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$139,823.73	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$139,773.34	27/02/2018	ACCION	4.00	146.00	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	15	30.00%	30.00%	43.80	\$41,932.00
FI-2018/002006	FI-2018/002002	6844	EJ. RAMON CORONA	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,406.01	27/02/2018	ACCION	1.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	5	30.00%	30.00%	0.30	\$31,921.80
FI-2018/002007	FI-2018/002002	6863	EJ. RAMON CORONA	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$18,656.09	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$18,639.65	27/02/2018	ACCION	1.00	19.28	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	5.78	\$5,591.90
FI-2018/002008	FI-2018/002002	6872	EJ. EL PAISAJITO	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$20,747.83	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$20,724.30	27/02/2018	ACCION	1.00	21.49	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	6.45	\$6,217.29
FI-2018/002009	FI-2018/002002	6879	EJ. EL PAISAJITO	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$45,077.93	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$44,777.01	27/02/2018	ACCION	4.00	112.89	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	16	30.00%	30.00%	33.87	\$13,433.10
FI-2018/002010	FI-2018/002002	6886	EJ. RANCHO DE PIEDRA	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$213,109.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$212,812.02	27/02/2018	ACCION	2.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	10	30.00%	30.00%	0.60	\$63,843.60
FI-2018/002011	FI-2018/002002	6889	EJ. RANCHO DE PIEDRA	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$29,948.46	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$29,902.56	27/02/2018	ACCION	1.00	31.21	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	3	30.00%	30.00%	9.36	\$8,970.77
FI-2018/002012	FI-2018/002002	6891	EJ. RANCHO DE PIEDRA	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$25,447.06	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$25,274.78	27/02/2018	ACCION	2.00	64.00	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	6	30.00%	30.00%	19.20	\$7,582.43
FI-2018/002013	FI-2018/002002	6898	EJ. ANTONIO VILLARREAL	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$37,322.39	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$37,268.07	27/02/2018	ACCION	1.00	39.00	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	6	30.00%	30.00%	11.70	\$11,180.32
FI-2018/002014	FI-2018/002003	6900	EJ. LAS YUCAS	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,533.37	28/02/2018	ACCION	1.00			01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	3	99.23%	99.23%	0.99	\$105,710.77
FI-2018/002015	FI-2018/002003	6904	EJ. LAS YUCAS	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$129,657.41	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$129,444.55	28/02/2018	ACCION	4.00	135.26	M2	01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	12	96.63%	96.63%	130.63	\$125,082.12
FI-2018/002016	FI-2018/002003	7447	EJ. PALO SANTO	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,533.37	28/02/2018	ACCION	1.00			01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	0.30	\$31,960.01
FI-2018/002017	FI-2018/002003	7472	EJ. PALO SANTO	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$107,594.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$107,410.22	28/02/2018	ACCION	3.00	112.38	M2	01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	12	30.00%	30.00%	33.71	\$32,223.07

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE JUNIO DEL 2018

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		METAS	U. DE MEDIDA	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2018/002018	FI-2018/002003	7538	EJ. PALO SANTO	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$24,480.90	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$24,198.64	28/02/2018	ACCION	2.00	61.49	M2	01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	5	30.00%	30.00%	18.45	\$7,259.59
FI-2018/002019	FI-2018/002004	7570	EJ. PIEDRAS NEGRAS	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,456.78	27/02/2018	ACCION	1.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	5	30.00%	30.00%	0.30	\$31,937.03
FI-2018/002020	FI-2018/002004	7635	EJ. PIEDRAS NEGRAS	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$33,375.35	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$33,281.39	27/02/2018	ACCION	1.00	34.83		28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	3	30.00%	30.00%	10.45	\$9,984.42
FI-2018/002021	FI-2018/002004	7698	EJ. PIEDRAS NEGRAS	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$46,663.82	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$45,713.02	27/02/2018	ACCION	4.00	117.01		28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	15	30.00%	30.00%	35.10	\$13,713.91
FI-2018/002022	FI-2018/002004	7757	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$319,664.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$319,370.35	27/02/2018	ACCION	3.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	13	30.00%	30.00%	0.90	\$95,811.10
FI-2018/002023	FI-2018/002004	7792	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA	\$167,897.76	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$165,519.10	27/02/2018	ACCION	2.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	6	30.00%	30.00%	0.60	\$49,655.73
FI-2018/002024	FI-2018/002004	7817	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	\$60,743.14	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$60,580.57	27/02/2018	ACCION	1.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	5	30.00%	30.00%	0.30	\$18,174.17
FI-2018/002025	FI-2018/002004	7831	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$67,072.17	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$66,905.46	27/02/2018	ACCION	2.00	70.00		28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	11	30.00%	30.00%	21.00	\$20,071.64
FI-2018/002026	FI-2018/002004	7873	COL. AMPL. NUEVO TAMAULIPAS	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$213,109.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$212,913.57	27/02/2018	ACCION	2.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	6	30.00%	30.00%	0.60	\$63,874.07
FI-2018/002027	FI-2018/002004	7923	COL. AMPL. NUEVO TAMAULIPAS	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	\$60,743.14	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$60,580.57	27/02/2018	ACCION	1.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	3	30.00%	30.00%	0.30	\$18,174.17
FI-2018/002028	FI-2018/002005	7949	COL. NUEVO TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$213,109.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$213,006.02	27/02/2018	ACCION	2.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	8	75.86%	75.86%	1.52	\$161,593.67
FI-2018/002029	FI-2018/002005	7977	COL. NUEVO TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	\$60,743.14	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$60,571.78	27/02/2018	ACCION	1.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	3	59.24%	59.24%	0.59	\$35,884.35
FI-2018/002030	FI-2018/002005	8005	COL. NUEVO TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$98,316.35	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$98,150.24	27/02/2018	ACCION	4.00	102.15	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	12	30.00%	30.00%	30.64	\$29,445.07
FI-2018/002031	FI-2018/002005	8129	COL. NUEVO TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$9,601.81	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$9,412.55	27/02/2018	ACCION	1.00	23.89	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	2	30.00%	30.00%	7.17	\$2,823.77
FI-2018/002032	FI-2018/002005	8157	COL. VAMOS TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$319,664.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$319,509.03	27/02/2018	ACCION	3.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	18	75.86%	75.86%	2.28	\$242,390.51
FI-2018/002033	FI-2018/002005	8218	COL. VAMOS TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	\$242,972.56	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$242,287.11	27/02/2018	ACCION	4.00			28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	12	59.24%	59.24%	2.37	\$143,537.35
FI-2018/002034	FI-2018/002005	8736	COL. VAMOS TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$109,599.69	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$109,402.05	27/02/2018	ACCION	4.00	114.07	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	11	30.00%	30.00%	34.22	\$32,820.62

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE JUNIO DEL 2018

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		METAS	U. DE MEDIDA	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2018/002035	FI-2018/002006	9062	COL. ARBOLEDAS	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$71,823.85	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$71,781.79	27/02/2018	ACCION	2.00	75.02	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	9	30.00%	30.00%	22.51	\$21,534.54
FI-2018/002036	FI-2018/002006	9271	COL. AMPL. ARBOLEDAS	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$63,920.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$63,901.44	27/02/2018	ACCION	2.00	66.67	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	8	30.00%	30.00%	20.00	\$19,170.43
FI-2018/002039	FI-2018/002006	9382	COL. DEL VALLE	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$20,104.04	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$20,093.73	27/02/2018	ACCION	1.00	20.81	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	3	30.00%	30.00%	6.24	\$6,028.12
FI-2018/002044	FI-2018/002006	9529	COL. VALORES	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$110,782.90	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$110,728.50	27/02/2018	ACCION	4.00	115.32	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	13	100.00%	100.00%	115.32	\$110,728.50
FI-2018/002046	FI-2018/002006	9829	COL. PARAISO	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$197,699.59	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$197,615.92	27/02/2018	ACCION	6.00	206.16	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	22	30.00%	30.00%	61.85	\$59,284.78
FI-2018/002047	FI-2018/002006	9884	COL. PARAISO	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$32,441.62	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$32,427.95	27/02/2018	ACCION	1.00	33.83	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	10.15	\$9,728.39
FI-2018/002048	FI-2018/002006	9966	COL. PARAISO	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$21,461.52	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$21,452.49	27/02/2018	ACCION	1.00	22.38	M2	28/02/2018	08/05/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	6.71	\$6,435.74
FI-2018/002037	FI-2018/002007	9312	COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$12,723.53	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$12,694.06	28/02/2018	ACCION	1.00	32.00	M2	01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	3	100.00%	100.00%	32.00	\$12,694.05
FI-2018/002038	FI-2018/002007	9358	COL. DEL VALLE	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,530.25	28/02/2018	ACCION	1.00			01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	4	78.77%	78.77%	0.79	\$83,915.45
FI-2018/002040	FI-2018/002007	9406	COL. DEL VALLE	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$8,416.24	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$8,395.48	28/02/2018	ACCION	1.00	27.93	M2	01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	6	100.00%	100.00%	27.93	\$8,395.48
FI-2018/002041	FI-2018/002007	9418	COL. VALORES	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$319,664.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$319,590.70	28/02/2018	ACCION	3.00			01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	12	30.00%	30.00%	0.90	\$95,877.21
FI-2018/002042	FI-2018/002007	9433	COL. VALORES	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA	\$167,897.76	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$167,850.85	28/02/2018	ACCION	2.00			01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	9	30.00%	30.00%	0.60	\$50,355.26
FI-2018/002043	FI-2018/002007	9471	COL. VALORES	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	\$60,743.14	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$60,728.93	28/02/2018	ACCION	1.00			01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	2	30.00%	30.00%	0.30	\$18,218.68
FI-2018/002045	FI-2018/002007	9561	COL. VALORES	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$6,499.33	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$6,482.43	28/02/2018	ACCION	1.00	15.83	M2	01/03/2018	14/04/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	4.75	\$1,944.73
FI-2018/002076	FI-2018/002008	54162	EJ. SAN ESTEBAN	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$59,604.25	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$59,456.30	07/05/2018	ACCION	2.00	62.11	M2	16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	8	100.00%	100.00%	62.11	\$59,456.30
FI-2018/002077	FI-2018/002008	54186	EJ. SAN ESTEBAN	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$12,723.53	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$12,131.16	07/05/2018	ACCION	1.00	32.00	M2	16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	4	100.00%	100.00%	32.00	\$12,131.16
FI-2018/002086	FI-2018/002008	54198	EJ. LA CABECERA	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA	\$167,897.76	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$163,603.09	07/05/2018	ACCION	2.00			16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	7	74.24%	74.24%	1.48	\$121,451.91
FI-2018/002087	FI-2018/002008	54357	EJ. LA CABECERA	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	\$60,740.14	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$58,952.00	07/05/2018	ACCION	1.00			16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	4	63.55%	63.55%	0.64	\$37,461.07
FI-2018/002088	FI-2018/002008	54365	EJ. LA CABECERA	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$169,612.02	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$169,184.74	07/05/2018	ACCION	6.00	176.61	M2	16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	21	100.00%	100.00%	176.61	\$169,184.74

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE JUNIO DEL 2018

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		METAS	U. DE MEDIDA	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2018/002092	FI-2018/002008	54371	POB. BARRA DEL TORDO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$217,234.15	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$216,752.24	07/05/2018	ACCION	6.00	226.92	M2	16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	18	100.00%	100.00%	226.92	\$216,752.24
FI-2018/002078	FI-2018/002009	54056	EJ. EL LUCERO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$213,109.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$212,349.61	08/05/2018	ACCION	2.00			16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	6	74.39%	74.39%	1.49	\$157,974.47
FI-2018/002079	FI-2018/002009	54062	EJ. EL LUCERO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$173,096.17	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$170,575.44	08/05/2018	ACCION	5.00	180.72	M2	16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	17	100.00%	100.00%	180.72	\$170,575.43
FI-2018/002080	FI-2018/002009	54064	EJ. LA GLORIA	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,174.82	08/05/2018	ACCION	1.00			16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	4	74.39%	74.39%	0.74	\$78,987.26
FI-2018/002081	FI-2018/002009	54070	EJ. LA GLORIA	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$30,696.63	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$30,253.64	08/05/2018	ACCION	1.00	32.00	M2	16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	2	100.00%	100.00%	32.00	\$30,253.64
FI-2018/002082	FI-2018/002009	54071	EJ. LA GLORIA	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$12,723.53	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$12,463.21	08/05/2018	ACCION	1.00	32.00	M2	16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	4	100.00%	100.00%	32.00	\$12,463.20
FI-2018/002083	FI-2018/002009	54076	EJ. FRANCISCO I. MADERO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$319,664.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$318,524.42	08/05/2018	ACCION	3.00			16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	13	74.39%	74.39%	2.23	\$236,961.72
FI-2018/002084	FI-2018/002009	54122	EJ. FRANCISCO I. MADERO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$158,414.82	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$156,121.76	08/05/2018	ACCION	5.00	165.21	M2	16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	165.21	\$156,121.75
FI-2018/002085	FI-2018/002009	54134	EJ. FRANCISCO I. MADERO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$43,696.06	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$42,818.57	08/05/2018	ACCION	4.00	109.30	M2	16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	16	100.00%	100.00%	109.30	\$42,818.57
FI-2018/002075	FI-2018/002010	53785	POB. SANTA MARIA	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$213,109.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$212,329.85	09/05/2018	ACCION	2.00			16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	8	75.83%	75.83%	1.52	\$161,009.97
FI-2018/002093	FI-2018/002010	53904	EJ. NUEVO PROGRESO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$319,664.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$318,494.75	09/05/2018	ACCION	3.00			16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	19	75.83%	75.83%	2.27	\$241,514.95
FI-2018/002094	FI-2018/002010	54047	EJ. NUEVO PROGRESO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$135,698.56	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$135,215.89	09/05/2018	ACCION	3.00	142.07	M2	16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	14	99.94%	99.94%	141.95	\$135,140.21
FI-2018/002095	FI-2018/002010	54052	EJ. NUEVO PROGRESO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$12,754.32	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$12,476.56	09/05/2018	ACCION	1.00	32.08	M2	16/05/2018	29/06/2018	PERSONAS	3	99.76%	99.76%	32.00	\$12,446.48
FI-2018/002049	FI-2018/002011	90232	COL. LOS EBANOS	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,060.77	11/06/2018	ACCION	1.00			13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	3	30.00%	30.00%	0.30	\$31,818.23
FI-2018/002050	FI-2018/002011	90294	COL. LOS EBANOS	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,060.77	11/06/2018	ACCION	1.00			13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	3	30.00%	30.00%	0.30	\$31,818.23
FI-2018/002051	FI-2018/002011	90499	COL. LOS EBANOS	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA	\$83,948.88	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$83,926.42	11/06/2018	ACCION	1.00			13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	5	30.00%	30.00%	0.30	\$25,177.93
FI-2018/002052	FI-2018/002011	90583	COL. LOS EBANOS	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	\$121,486.28	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$121,373.97	11/06/2018	ACCION	2.00			13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	6	30.00%	30.00%	0.60	\$36,412.18
FI-2018/002053	FI-2018/002011	90923	COL. LOS EBANOS	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$13,374.05	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$13,143.22	11/06/2018	ACCION	1.00	33.69	M2	13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	5	30.00%	30.00%	10.11	\$3,942.97
FI-2018/002054	FI-2018/002011	93140	COL. LOS EBANOS	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$30,696.63	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$30,249.12	11/06/2018	ACCION	1.00	32.00	M2	13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	3	30.00%	30.00%	9.60	\$9,074.74

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE JUNIO DEL 2018

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		METAS	U. DE MEDIDA	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2018/002065	FI-2018/002011	94038	COL. SANTA ELVIRA	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$213,109.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$212,121.53	11/06/2018	ACCION	2.00			13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	7	30.00%	30.00%	0.60	\$63,636.46
FI-2018/002066	FI-2018/002011	94045	COL. SANTA ELVIRA	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$62,722.81	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$60,964.76	11/06/2018	ACCION	2.00	64.50	M2	13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	9	30.00%	30.00%	19.35	\$18,289.43
FI-2018/002067	FI-2018/002011	94062	COL. AMPL. TAMASOPO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$20,421.99	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$20,068.39	11/06/2018	ACCION	1.00	52.00	M2	13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	5	30.00%	30.00%	15.60	\$6,020.52
FI-2018/002055	FI-2018/002012	93620	COL. EL PARAISO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$319,664.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$319,125.12	12/06/2018	ACCION	3.00			13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	11	30.00%	30.00%	0.90	\$95,737.54
FI-2018/002056	FI-2018/002012	93745	COL. EL PARAISO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,375.03	12/06/2018	ACCION	1.00			13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	0.30	\$31,912.50
FI-2018/002057	FI-2018/002012	93753	COL. EL PARAISO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA	\$83,948.88	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$83,887.78	12/06/2018	ACCION	1.00			13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	6	30.00%	30.00%	0.30	\$25,166.33
FI-2018/002058	FI-2018/002012	93903	COL. EL PARAISO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	\$121,486.28	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$121,477.34	12/06/2018	ACCION	2.00			13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	10	30.00%	30.00%	0.60	\$36,443.20
FI-2018/002059	FI-2018/002012	93913	COL. EL PARAISO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$61,587.85	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$61,519.86	12/06/2018	ACCION	2.00	64.20	M2	13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	8	30.00%	30.00%	19.26	\$18,455.96
FI-2018/002060	FI-2018/002012	93955	COL. EL PARAISO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$30,199.15	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$30,181.82	12/06/2018	ACCION	1.00	31.48	M2	13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	9.44	\$9,054.55
FI-2018/002061	FI-2018/002012	93968	COL. EL PARAISO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$27,548.57	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$26,417.45	12/06/2018	ACCION	2.00	69.19	M2	13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	20.76	\$7,925.24
FI-2018/002062	FI-2018/002012	93989	COL. EL PARAISO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$12,741.07	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$12,251.39	12/06/2018	ACCION	1.00	32.00	M2	13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	9.60	\$3,675.43
FI-2018/002063	FI-2018/002012	94004	COL. EL PARAISO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$26,620.87	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$25,557.87	12/06/2018	ACCION	2.00	66.86	M2	13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	8	30.00%	30.00%	20.06	\$7,667.34
FI-2018/002064	FI-2018/002012	94030	COL. EL PARAISO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$6,370.53	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$6,348.75	12/06/2018	ACCION	1.00	16.00	M2	13/06/2018	27/07/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	4.80	\$1,904.63
FI-2018/002068	FI-2018/002013	94072	POB. PASO HONDO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$106,554.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$106,060.77	14/06/2018	ACCION	1.00			15/06/2018	29/07/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	0.30	\$31,818.23
FI-2018/002069	FI-2018/002013	94446	POB. PASO HONDO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	\$83,948.88	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$83,926.41	14/06/2018	ACCION	1.00			15/06/2018	29/07/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	0.30	\$25,177.92
FI-2018/002070	FI-2018/002013	94472	POB. PASO HONDO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$99,369.06	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$97,924.36	14/06/2018	ACCION	3.00	103.69	M2	15/06/2018	29/07/2018	PERSONAS	10	30.00%	30.00%	31.11	\$29,377.31
FI-2018/002071	FI-2018/002013	94497	POB. PASO HONDO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$10,029.07	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$9,932.15	14/06/2018	ACCION	1.00	25.20	M2	15/06/2018	29/07/2018	PERSONAS	3	30.00%	30.00%	7.56	\$2,979.65
FI-2018/002072	FI-2018/002013	94523	POB. SANTA JULIA	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$213,109.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$212,121.53	14/06/2018	ACCION	2.00			15/06/2018	29/07/2018	PERSONAS	6	30.00%	30.00%	0.60	\$63,636.46
FI-2018/002073	FI-2018/002013	94562	POB. SANTA JULIA	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$56,982.23	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$56,137.39	14/06/2018	ACCION	2.00	59.34	M2	15/06/2018	29/07/2018	PERSONAS	9	30.00%	30.00%	17.80	\$16,841.22



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE JUNIO DEL 2018



TECHO
FINANCIERO

\$17,036,003.00

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		METAS	U. DE MEDIDA	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2018/002074	FI-2018/002013	94696	POB. SANTA JULIA	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$12,723.53	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$12,504.03	14/06/2018	ACCION	1.00	32.00	M2	15/06/2018	29/07/2018	PERSONAS	4	30.00%	30.00%	9.60	\$3,751.20
FI-2018/002089	FI-2018/002014	94757	EJ. EL MORON	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$213,109.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$212,288.15	15/06/2018	ACCION	2.00			16/06/2018	30/07/2018	PERSONAS	10	30.00%	30.00%	0.60	\$63,686.46
FI-2018/002090	FI-2018/002014	94819	EJ. EL MORON	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$254,226.26	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$254,165.19	15/06/2018	ACCION	6.00	265.03	M2	16/06/2018	30/07/2018	PERSONAS	20	30.00%	30.00%	79.51	\$76,249.56
FI-2018/002091	FI-2018/002014	95420	EJ. EL MORON	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$40,403.14	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS	\$40,390.39	15/06/2018	ACCION	3.00	101.60	M2	16/06/2018	30/07/2018	PERSONAS	13	30.00%	30.00%	30.48	\$12,117.10
TOTAL EN OBRAS						\$10,183,840.97		\$10,142,322.56									760				\$5,010,060.54
							GASTOS INDIRECTOS	\$0.00													
EN PLANEACION (POR INVERTIR)						\$6,852,162.03		N/D													
TOTAL EN OBRAS						\$17,036,003.00		\$10,142,322.56									760				\$5,010,060.54

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FAISAL SMER SILVA



1ER. SÍNDICO MUNICIPAL

C. PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO



TESORERO MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA



CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE A. SILVA DESILLOS



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. ARTURO HERNANDEZ DE LEON

