

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		IMPORTE CONTRATO	INVERSION APROBADA EN EL 2018		METAS		METAS	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2017/002001	FI-2017/002001	37233	COLS. VALORES Y VAMOS TAMAULIPAS	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CABALLERO AZTECA Y CALLE VOLUNTAD	\$398.755,09	\$398.755,09	\$ 398.755,09	\$397.483,38	\$397.483,38	\$ 397.483,38	ACCION	1,00	725.00 ML	28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	1.110	100,00%	100,00%	1,00	\$397.483,38
FI-2017/002007	FI-2017/002003	39815/39831	COL. PARAISO	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$281.000,91	\$281.000,91	\$ 281.000,91	\$280.994,44	\$280.994,44	\$ 280.994,44	ACCION	3,00		28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	12	100,00%	100,00%	3,00	\$280.994,40
FI-2017/002008	FI-2017/002003	39847	COL. PARAISO	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.664,82	\$93.664,82	\$ 93.664,82	ACCION	1,00		28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	3	100,00%	100,00%	1,00	\$93.664,81
FI-2017/002009	FI-2017/002003	40227/40241/40253	COL. PARAISO	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$147.388,86	\$147.388,86	\$ 147.388,86	\$147.217,80	\$147.217,80	\$ 147.217,80	ACCION	5,00	171.70 M2	28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	13	100,00%	100,00%	5,00	\$147.217,80
FI-2017/002010	FI-2017/002004	40265	COL. VALORES	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$374.667,88	\$374.667,88	\$ 374.667,88	\$374.659,21	\$374.659,21	\$ 374.659,21	ACCION	4,00		03/04/2017	31/07/2017	PERSONAS	15	100,00%	100,00%	4,00	\$374.659,21
FI-2017/002015	FI-2017/002004	40656	COL. VAMOS TAMAULIPAS	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	\$187.329,57	\$187.329,57	\$ 187.329,57	ACCION	2,00		03/04/2017	31/07/2017	PERSONAS	9	100,00%	100,00%	2,00	\$187.329,56
FI-2017/002020	FI-2017/002004	41067	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$468.334,85	\$468.334,85	\$ 468.334,85	\$468.324,02	\$468.324,02	\$ 468.324,02	ACCION	5,00		03/04/2017	31/07/2017	PERSONAS	20	100,00%	100,00%	5,00	\$468.324,03
FI-2017/002025	FI-2017/002004	41259	COL. NUEVO TAMAULIPAS	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.664,82	\$93.664,82	\$ 93.664,82	ACCION	1,00		03/04/2017	31/07/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$93.664,80
FI-2017/002011	FI-2017/002005	40287	COL. VALORES	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$111.488,80	\$111.488,80	\$ 111.488,80	\$104.197,54	\$104.197,54	\$ 104.197,54	ACCION	2,00		28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	8	100,00%	100,00%	2,00	\$104.197,54
FI-2017/002012	FI-2017/002005	40307	COL. VALORES	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	\$138.624,56	\$138.624,56	\$ 138.624,56	\$141.816,17	\$141.816,17	\$ 141.816,17	ACCION	2,00		28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	7	100,00%	100,00%	2,00	\$141.010,10
FI-2017/002013	FI-2017/002005	56431	COL. VALORES	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$104.907,43	\$104.907,43	\$ 104.907,43	\$105.759,58	\$105.759,58	\$ 105.759,58	ACCION	4,00	122.00 M2	28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	19	100,00%	100,00%	4,00	\$105.759,38
FI-2017/002014	FI-2017/002005	40507	COL. VALORES	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$13.199,77	\$13.199,77	\$ 13.199,77	\$13.340,12	\$13.340,12	\$ 13.340,12	ACCION	1,00	34.27 M2	28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	1	100,00%	100,00%	1,00	\$13.340,11
FI-2017/002016	FI-2017/002005	40662	COL. VAMOS TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$111.488,80	\$111.488,80	\$ 111.488,80	\$105.813,25	\$105.813,25	\$ 105.813,25	ACCION	2,00		28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	7	100,00%	100,00%	2,00	\$104.286,56
FI-2017/002017	FI-2017/002005	40670	COL. VAMOS TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	\$138.624,56	\$138.624,56	\$ 138.624,56	\$141.816,17	\$141.816,17	\$ 141.816,17	ACCION	2,00		28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	7	100,00%	100,00%	2,00	\$141.010,10
FI-2017/002018	FI-2017/002005	40683	COL. VAMOS TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$48.031,56	\$48.031,56	\$ 48.031,56	\$48.648,96	\$48.648,96	\$ 48.648,96	ACCION	2,00	55.76 M2	28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	6	100,00%	100,00%	2,00	\$48.648,96
FI-2017/002019	FI-2017/002005	43770	COL. VAMOS TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$8.872,96	\$8.872,96	\$ 8.872,96	\$9.014,11	\$9.014,11	\$ 9.014,11	ACCION	1,00	22.68 M2	28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$9.014,11

MUNICIPIO: ALDAMA

\$16.247.311,00

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		IMPORTE CONTRATO	INVERSION APROBADA EN EL 2018		METAS		METAS	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2017/002021	FI-2017/002005	41104	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$167.233,20	\$167.233,20	\$ 167.233,20	\$166.344,30	\$166.344,30	\$ 166.344,30	ACCION	3,00		28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	12	100,00%	100,00%	3,00	\$156.429,83
FI-2017/002022	FI-2017/002005	41165	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	\$138.624,56	\$138.624,56	\$ 138.624,56	\$141.816,17	\$141.816,17	\$ 141.816,17	ACCION	2,00		28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	8	100,00%	100,00%	2,00	\$141.010,10
FI-2017/002023	FI-2017/002005	41233	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$59.729,29	\$59.729,29	\$ 59.729,29	\$60.565,36	\$60.565,36	\$ 60.565,36	ACCION	2,00	69.59 M2	28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	3	100,00%	100,00%	2,00	\$60.565,35
FI-2017/002024	FI-2017/002005	41241	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$22.906,16	\$22.906,16	\$ 22.906,16	\$23.044,70	\$23.044,70	\$ 23.044,70	ACCION	2,00	60.27 M2	28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	6	100,00%	100,00%	2,00	\$23.044,70
FI-2017/002026	FI-2017/002005	41278	COL. NUEVO TAMAULIPAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$26.538,42	\$26.538,42	\$ 26.538,42	\$26.754,98	\$26.754,98	\$ 26.754,98	ACCION	1,00	30.38 M2	28/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$26.754,98
FI-2017/002027	FI-2017/002006	41279	COL. INTEGRACION FAMILIAR	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$48.220,78	\$48.220,78	\$ 48.220,78	\$47.965,00	\$47.965,00	\$ 47.965,00	ACCION	2,00	56.00 M2	28/03/2017	26/04/2017	PERSONAS	9	100,00%	100,00%	2,00	\$47.965,00
FI-2017/002002	FI-2017/002002	37304	COL. LOS EBANOS	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$281.000,91	\$281.000,91	\$ 281.000,91	\$280.001,72	\$280.001,72	\$ 280.001,72	ACCION	3,00		27/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	9	100,00%	100,00%	3,00	\$279.988,45
FI-2017/002003	FI-2017/002002	37339	COL. LOS EBANOS	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$167.233,20	\$167.233,20	\$ 167.233,20	\$165.983,36	\$165.983,36	\$ 165.983,36	ACCION	3,00		27/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	10	100,00%	100,00%	3,00	\$157.571,03
FI-2017/002004	FI-2017/002002	37617	COL. LOS EBANOS	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	\$207.936,84	\$207.936,84	\$ 207.936,84	\$207.732,07	\$207.732,07	\$ 207.732,07	ACCION	3,00		27/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	9	100,00%	100,00%	3,00	\$207.034,53
FI-2017/002005	FI-2017/002002	39782	COL. LOS EBANOS	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$61.741,28	\$61.741,28	\$ 61.741,28	\$61.666,20	\$61.666,20	\$ 61.666,20	ACCION	2,00	71.95 M2	27/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	6	100,00%	100,00%	2,00	\$61.666,19
FI-2017/002006	FI-2017/002002	39791	COL. LOS EBANOS	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$35.584,58	\$35.584,58	\$ 35.584,58	\$35.554,75	\$35.554,75	\$ 35.554,75	ACCION	3,00	84.02 M2	27/03/2017	26/05/2017	PERSONAS	9	100,00%	100,00%	3,00	\$35.326,30
FI-2017/002031	FI-2017/002007	42550	COL. AMPL. NUEVO TAMAULIPAS	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.664,81	\$93.664,81	\$ 93.664,81	ACCION	1,00		12/05/2017	25/06/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$93.664,81
FI-2017/002044	FI-2017/002007	43476	COL. SANTA ELVIRA	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	\$187.329,63	\$187.329,63	\$ 187.329,63	ACCION	2,00		12/05/2017	25/06/2017	PERSONAS	6	100,00%	100,00%	2,00	\$187.329,57
FI-2017/002046	FI-2017/002007	43514	COL. RIO VERDE	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	\$187.329,63	\$187.329,63	\$ 187.329,63	ACCION	2,00		12/05/2017	25/06/2017	PERSONAS	8	100,00%	100,00%	2,00	\$187.329,57
FI-2017/002049	FI-2017/002007	43563	COL. REVOLUCION VERDE	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	\$187.329,63	\$187.329,63	\$ 187.329,63	ACCION	2,00		12/05/2017	25/06/2017	PERSONAS	12	100,00%	100,00%	2,00	\$187.329,57
FI-2017/002055	FI-2017/002007	43603	COL. AMPL. TAMASOPO	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.664,82	\$93.664,82	\$ 93.664,82	ACCION	1,00		12/05/2017	25/06/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$93.664,80
FI-2017/002033	FI-2017/002008	42570	EJ EL CARRIZAL I	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.651,14	\$93.651,14	\$ 93.651,14	ACCION	1,00		17/05/2017	30/06/2017	PERSONAS	5	100,00%	100,00%	1,00	\$93.651,13

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		IMPORTE CONTRATO	INVERSION APROBADA EN EL 2018		METAS		METAS	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2017/002035	FI-2017/002008	42602	EJ. EL ADEME	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.651,14	\$93.651,14	\$ 93.651,14	ACCION	1,00		17/05/2017	30/06/2017	PERSONAS	5	100,00%	100,00%	1,00	\$93.651,13
FI-2017/002040	FI-2017/002008	42642	EJ. HIGINIO TANGUMA	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.651,14	\$93.651,14	\$ 93.651,14	ACCION	1,00		17/05/2017	30/06/2017	PERSONAS	5	100,00%	100,00%	1,00	\$93.651,13
FI-2017/002042	FI-2017/002008	42653	EJ. EL CARRIZAL II	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.651,14	\$93.651,14	\$ 93.651,14	ACCION	1,00		17/05/2017	30/06/2017	PERSONAS	5	100,00%	100,00%	1,00	\$93.651,13
FI-2017/002052	FI-2017/002008	43579	EJ. LA COLMENA	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	\$187.302,28	\$187.302,28	\$ 187.302,28	ACCION	2,00		17/05/2017	30/06/2017	PERSONAS	9	100,00%	100,00%	2,00	\$187.302,28
FI-2017/002036	FI-2017/002008	56576	EJ. EL ADEME	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$16.492,47	\$16.492,47	\$ 16.492,47	\$16.418,77	\$16.418,77	\$ 16.418,77	ACCION	1,00	43.09 M2	17/05/2017	30/06/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$16.418,77
FI-2017/002041	FI-2017/002008	92871	EJ. HIGINIO TANGUMA	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$49.068,67	\$49.068,67	\$ 49.068,67	\$48.858,85	\$48.858,85	\$ 48.858,85	ACCION	5,00	126.00 M2	17/05/2017	30/06/2017	PERSONAS	20	100,00%	100,00%	5,00	\$48.858,84
FI-2017/002043	FI-2017/002008	43468	EJ. EL CARRIZAL II	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$17.151,48	\$17.151,48	\$ 17.151,48	\$16.997,51	\$16.997,51	\$ 16.997,51	ACCION	1,00	19.78 M2	17/05/2017	30/06/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$16.997,51
FI-2017/002051	FI-2017/002008	43575	EJ. LA COLMENA	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$25.532,70	\$25.532,70	\$ 25.532,70	\$25.313,39	\$25.313,39	\$ 25.313,39	ACCION	1,00	29.68 M2	17/05/2017	30/06/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$25.313,39
FI-2017/002029	FI-2017/002009	42513	COL. INTEGRACION FAMILIAR	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	\$187.302,28	\$187.302,28	\$ 187.302,28	ACCION	2,00		06/06/2017	20/07/2017	PERSONAS	8	100,00%	100,00%	2,00	\$187.302,28
FI-2017/002059	FI-2017/002009	43623	COL. ARBOLEDAS	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.651,14	\$93.651,14	\$ 93.651,14	ACCION	1,00		06/06/2017	20/07/2017	PERSONAS	12	100,00%	100,00%	1,00	\$93.651,14
FI-2017/002061	FI-2017/002009	43638	COL. LUIS CABALLERO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	\$187.302,28	\$187.302,28	\$ 187.302,28	ACCION	2,00		06/06/2017	20/07/2017	PERSONAS	8	100,00%	100,00%	2,00	\$187.302,28
FI-2017/002063	FI-2017/002009	43656	COL. DEL BOSQUE	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	\$187.302,28	\$187.302,28	\$ 187.302,28	ACCION	2,00		06/06/2017	20/07/2017	PERSONAS	8	100,00%	100,00%	2,00	\$187.302,28
FI-2017/002065	FI-2017/002009	43667	ZONA CENTRO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$281.000,91	\$281.000,91	\$ 281.000,91	\$280.953,41	\$280.953,41	\$ 280.953,41	ACCION	3,00		06/06/2017	20/07/2017	PERSONAS	12	100,00%	100,00%	3,00	\$280.953,41
FI-2017/002067	FI-2017/002009	43692	COL. MATAMOROS Y ZONA CENTRO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$281.000,91	\$281.000,91	\$ 281.000,91	\$280.953,41	\$280.953,41	\$ 280.953,41	ACCION	3,00		06/06/2017	20/07/2017	PERSONAS	12	100,00%	100,00%	3,00	\$280.953,41
FI-2017/002037	FI-2017/002010	42619	EJ. MARIANO MATAMOROS	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.651,14	\$93.651,14	\$ 93.651,14	ACCION	1,00		09/06/2017	23/07/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$93.651,14
FI-2017/002038	FI-2017/002010	42626	EJ. MARIANO MATAMOROS	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$24.110,57	\$24.110,57	\$ 24.110,57	\$23.928,80	\$23.928,80	\$ 23.928,80	ACCION	1,00	28.00 M2	09/06/2017	23/07/2017	PERSONAS	10	100,00%	100,00%	1,00	\$23.928,80
FI-2017/002039	FI-2017/002010	42633	EJ. FLORES DE MORON	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.651,14	\$93.651,14	\$ 93.651,14	ACCION	1,00		09/06/2017	23/07/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$93.651,14

MUNICIPIO: ALDAMA

\$16.247.311,00

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		IMPORTE CONTRATO	INVERSION APROBADA EN EL 2018		METAS		METAS	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2017/002030	FI-2017/002011	42531	COL. INTEGRACION FAMILIAR	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$111.488,80	\$111.488,80	\$ 111.488,80	\$111.209,44	\$111.209,44	\$ 111.209,44	ACCION	2,00		15/06/2017	14/08/2017	PERSONAS	8	100,00%	100,00%	2,00	\$111.209,45
FI-2017/002032	FI-2017/002011	42561	COL. AMPL. NUEVO TAMAULIPAS	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$55.744,40	\$55.744,40	\$ 55.744,40	\$55.604,72	\$55.604,72	\$ 55.604,72	ACCION	1,00		15/06/2017	14/08/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$55.604,71
FI-2017/002045	FI-2017/002011	43498	COL. SANTA ELVIRA	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$55.744,40	\$55.744,40	\$ 55.744,40	\$55.604,72	\$55.604,72	\$ 55.604,72	ACCION	1,00		15/06/2017	14/08/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$55.604,71
FI-2017/002050	FI-2017/002011	43568	COL. REVOLUCION VERDE	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	\$69.312,28	\$69.312,28	\$ 69.312,28	\$69.151,88	\$69.151,88	\$ 69.151,88	ACCION	1,00		15/06/2017	14/08/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$69.151,89
FI-2017/002053	FI-2017/002011	43587	COL. SANTA MARTHA	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$55.744,40	\$55.744,40	\$ 55.744,40	\$55.604,72	\$55.604,72	\$ 55.604,72	ACCION	1,00		15/06/2017	14/08/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$55.604,71
FI-2017/002034	FI-2017/002012	42579	EJ. EL CARRIZAL I	JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$87.315,64	\$87.315,64	\$ 87.315,64	\$86.947,70	\$86.947,70	\$ 86.947,70	ACCION	9,00	224.10 M2	01/07/2017	29/08/2017	PERSONAS	24	100,00%	100,00%	9,00	\$83.512,60
FI-2017/002058	FI-2017/002012	43615	COL. BROWNSVILLE	JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$10.859,04	\$10.859,04	\$ 10.859,04	\$10.818,30	\$10.818,30	\$ 10.818,30	ACCION	1,00	28.00 M2	01/07/2017	29/08/2017	PERSONAS	4	30,00%	30,00%	0,30	\$3.245,49
FI-2017/002064	FI-2017/002012	43663	COL. DEL BOSQUE	JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$10.859,04	\$10.859,04	\$ 10.859,04	\$10.818,30	\$10.818,30	\$ 10.818,30	ACCION	1,00	28.00 M2	01/07/2017	29/08/2017	PERSONAS	4	30,00%	30,00%	0,30	\$3.245,69
FI-2017/002069	FI-2017/002012	43706	COL. MATAMOROS	JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$9.365,75	\$9.365,75	\$ 9.365,75	\$9.324,82	\$9.324,82	\$ 9.324,82	ACCION	1,00	24.00 M2	01/07/2017	29/08/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$2.797,44
FI-2017/002047	FI-2017/002013	43536	COL. RIO VERDE	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$131.881,62	\$131.881,62	\$ 131.881,62	\$131.791,58	\$131.791,58	\$ 131.791,58	ACCION	5,00	153.37 M2	15/06/2017	14/08/2017	PERSONAS	8	78,29%	78,29%	3,91	\$103.182,56
FI-2017/002048	FI-2017/002013	43556	COL. CONSTITUCION	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$27.063,36	\$27.063,36	\$ 27.063,36	\$27.043,00	\$27.043,00	\$ 27.043,00	ACCION	1,00	31.48 M2	15/06/2017	14/08/2017	PERSONAS	8	98,24%	98,24%	0,98	\$26.565,94
FI-2017/002054	FI-2017/002013	43598	COL. SANTA MARTHA	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$49.739,56	\$49.739,56	\$ 49.739,56	\$49.713,86	\$49.713,86	\$ 49.713,86	ACCION	2,00	57.79 M2	15/06/2017	14/08/2017	PERSONAS	8	98,08%	98,08%	1,96	\$48.759,74
FI-2017/002056	FI-2017/002013	43607	COL. AMPL. TAMASOPO	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$46.183,97	\$46.183,97	\$ 46.183,97	\$46.170,48	\$46.170,48	\$ 46.170,48	ACCION	2,00	53.59 M2	15/06/2017	14/08/2017	PERSONAS	4	97,93%	97,93%	1,96	\$45.216,36
FI-2017/002057	FI-2017/002013	43612	COL. BROWNSVILLE	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$25.539,49	\$25.539,49	\$ 25.539,49	\$25.524,37	\$25.524,37	\$ 25.524,37	ACCION	1,00	29.68 M2	15/06/2017	14/08/2017	PERSONAS	8	98,13%	98,13%	0,98	\$25.047,31
FI-2017/002060	FI-2017/002013	43628	COL. ARBOLEDAS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$25.051,70	\$25.051,70	\$ 25.051,70	\$25.038,18	\$25.038,18	\$ 25.038,18	ACCION	1,00	29.12 M2	15/06/2017	14/08/2017	PERSONAS	4	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002062	FI-2017/002013	43646	COL. LUIS CABALLERO	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$55.576,02	\$55.576,02	\$ 55.576,02	\$55.530,33	\$55.530,33	\$ 55.530,33	ACCION	2,00	64.68 M2	15/06/2017	14/08/2017	PERSONAS	8	98,28%	98,28%	1,97	\$54.576,20
FI-2017/002066	FI-2017/002013	43673	ZONA CENTRO	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$66.347,92	\$66.347,92	\$ 66.347,92	\$66.265,21	\$66.265,21	\$ 66.265,21	ACCION	2,00	77.42 M2	15/06/2017	14/08/2017	PERSONAS	8	98,56%	98,56%	1,97	\$65.311,09



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



MUNICIPIO: ALDAMA

\$16.247.311,00

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		IMPORTE CONTRATO	INVERSION APROBADA EN EL 2018		METAS		METAS	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2017/002068	FI-2017/002013	43696	COL. MATAMOROS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$74.101,41	\$74.101,41	\$ 74.101,41	\$73.992,24	\$73.992,24	\$ 73.992,24	ACCION	2,00	86.55 M2	15/06/2017	14/08/2017	PERSONAS	8	98,71%	98,71%	1,97	\$73.038,11
FI-2017/002074	FI-2017/002015	44731	EJ. ANTONIO VILLARREAL	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	\$187.302,28	\$187.302,28	\$ 187.302,28	ACCION	2,00		18/07/2017	31/08/2017	PERSONAS	12	100,00%	100,00%	2,00	\$187.302,28
FI-2017/002076	FI-2017/002015	56943	POB. BARRA DEL TORDO	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$374.667,88	\$374.667,88	\$ 374.667,88	\$374.604,55	\$374.604,55	\$ 374.604,55	ACCION	4,00		18/07/2017	31/08/2017	PERSONAS	18	100,00%	100,00%	4,00	\$374.604,55
FI-2017/002078	FI-2017/002015	56977	POB. BARRA DEL TORDO	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$55.034,72	\$55.034,72	\$ 55.034,72	\$54.803,62	\$54.803,62	\$ 54.803,62	ACCION	5,00	142.00 M2	18/07/2017	31/08/2017	PERSONAS	25	100,00%	100,00%	5,00	\$54.803,62
FI-2017/002080	FI-2017/002015	57107	EJ. HORACIO TERAN	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$9.365,75	\$9.365,75	\$ 9.365,75	\$9.325,91	\$9.325,91	\$ 9.325,91	ACCION	1,00	24.00 M2	18/07/2017	31/08/2017	PERSONAS	8	100,00%	100,00%	1,00	\$9.325,90
FI-2017/002081	FI-2017/002015	57112	EJ. LA CABECERA	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.651,14	\$93.651,14	\$ 93.651,14	ACCION	1,00		18/07/2017	31/08/2017	PERSONAS	12	100,00%	100,00%	1,00	\$93.651,14
FI-2017/002084	FI-2017/002015	57122	EJ. SAN ESTEBAN	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	\$187.302,28	\$187.302,28	\$ 187.302,28	ACCION	2,00		18/07/2017	31/08/2017	PERSONAS	10	100,00%	100,00%	2,00	\$187.302,28
FI-2017/002075	FI-2017/002016	44745	EJ. ANTONIO VILLARREAL	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$32.728,68	\$32.728,68	\$ 32.728,68	\$32.518,40	\$32.518,40	\$ 32.518,40	ACCION	1,00	38.18 M2	01/08/2017	14/09/2017	PERSONAS	5	100,00%	100,00%	1,00	\$32.518,40
FI-2017/002077	FI-2017/002016	56961	POB. BARRA DEL TORDO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$126.774,92	\$126.774,92	\$ 126.774,92	\$125.941,85	\$125.941,85	\$ 125.941,85	ACCION	4,00	147.83 M2	01/08/2017	14/09/2017	PERSONAS	20	100,00%	100,00%	4,00	\$125.941,85
FI-2017/002079	FI-2017/002016	57104	EJ. HORACIO TERAN	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$27.496,77	\$27.496,77	\$ 27.496,77	\$27.338,09	\$27.338,09	\$ 27.338,09	ACCION	1,00	32.00 M2	01/08/2017	14/09/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$27.338,09
FI-2017/002082	FI-2017/002016	57115	EJ. LA CABECERA	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$111.488,80	\$111.488,80	\$ 111.488,80	\$111.401,30	\$111.401,30	\$ 111.401,30	ACCION	2,00		01/08/2017	14/09/2017	PERSONAS	11	100,00%	100,00%	2,00	\$111.401,30
FI-2017/002083	FI-2017/002016	57121	EJ. LA CABECERA	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$84.979,29	\$84.979,29	\$ 84.979,29	\$84.461,99	\$84.461,99	\$ 84.461,99	ACCION	3,00	98.94 M2	01/08/2017	14/09/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	3,00	\$84.461,99
FI-2017/002085	FI-2017/002016	57639	EJ. SAN ESTEBAN	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$22.349,52	\$22.349,52	\$ 22.349,52	\$22.291,19	\$22.291,19	\$ 22.291,19	ACCION	1,00	25.95 M2	01/08/2017	14/09/2017	PERSONAS	5	100,00%	100,00%	1,00	\$22.291,18
FI-2017/002089	FI-2017/002016	58039	COL. REVOLUCION VERDE	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$13.866,57	\$13.866,57	\$ 13.866,57	\$13.861,03	\$13.861,03	\$ 13.861,03	ACCION	1,00	15.90 M2	01/08/2017	14/09/2017	PERSONAS	8	100,00%	100,00%	1,00	\$13.861,03
FI-2017/002090	FI-2017/002017	58047	COL. AMPL. REVOLUCION VERDE	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	\$186.962,93	\$186.962,93	\$ 186.962,93	ACCION	2,00		03/08/2017	16/09/2017	PERSONAS	12	100,00%	100,00%	2,00	\$186.962,85
FI-2017/002095	FI-2017/002017	67842	EJ. FRANCISCO I. MADERO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$468.334,85	\$468.334,85	\$ 468.334,85	\$467.407,33	\$467.407,33	\$ 467.407,33	ACCION	5,00		03/08/2017	16/09/2017	PERSONAS	88	100,00%	100,00%	5,00	\$467.407,19

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		IMPORTE CONTRATO	INVERSION APROBADA EN EL 2018		METAS		METAS	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2017/002098	FI-2017/002017	67930	EJ. FRANCISCO I. MADERO	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$62.433,62	\$62.433,62	\$ 62.433,62	\$63.231,43	\$63.231,43	\$ 63.231,43	ACCION	5,00	161.80 M2	03/08/2017	16/09/2017	PERSONAS	20	100,00%	100,00%	5,00	\$63.231,43
FI-2017/002099	FI-2017/002017	67964	EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.481,46	\$93.481,46	\$ 93.481,46	ACCION	1,00		03/08/2017	16/09/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$93.481,46
FI-2017/002070	FI-2017/002018	43933	EL CARRIZAL	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$281.000,91	\$281.000,91	\$ 281.000,91	\$280.649,02	\$280.649,02	\$ 280.649,02	ACCION	3,00		06/09/2017	20/10/2017	PERSONAS	20	30,00%	30,00%	0,90	\$84.194,71
FI-2017/002072	FI-2017/002018	43943	EL CARRIZAL	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$13.049,52	\$13.049,52	\$ 13.049,52	\$12.979,99	\$12.979,99	\$ 12.979,99	ACCION	2,00	32.78 M2	06/09/2017	20/10/2017	PERSONAS	8	30,00%	30,00%	0,60	\$3.893,99
FI-2017/002073	FI-2017/002018	43949	CINCO DE FEBRERO	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$281.000,91	\$281.000,91	\$ 281.000,91	\$280.649,02	\$280.649,02	\$ 280.649,02	ACCION	3,00		06/09/2017	20/10/2017	PERSONAS	15	30,00%	30,00%	0,90	\$84.194,71
FI-2017/002086	FI-2017/002018	57647	CARRIZO DE OPICHAN	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.549,67	\$93.549,67	\$ 93.549,67	ACCION	1,00		06/09/2017	20/10/2017	PERSONAS	8	30,00%	30,00%	0,30	\$28.064,90
FI-2017/002087	FI-2017/002018	57655	EL NACIMIENTO	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.549,67	\$93.549,67	\$ 93.549,67	ACCION	1,00		06/09/2017	20/10/2017	PERSONAS	4	30,00%	30,00%	0,30	\$28.064,90
FI-2017/002091	FI-2017/002018	58062	LOS ANGELES	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	\$93.549,67	\$93.549,67	\$ 93.549,67	ACCION	1,00		06/09/2017	20/10/2017	PERSONAS	5	30,00%	30,00%	0,30	\$28.064,90
FI-2017/002092	FI-2017/002018	127288	LA AZUFROSA	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	\$187.099,35	\$187.099,35	\$ 187.099,35	ACCION	2,00		06/09/2017	20/10/2017	PERSONAS	9	30,00%	30,00%	0,60	\$56.129,80
FI-2017/002071	FI-2017/002019	43936	EL CARRIZAL	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$155.558,49	\$155.558,49	\$ 155.558,49	\$154.580,20	\$154.580,20	\$ 154.580,20	ACCION	5,00	181.35 M2	15/09/2017	29/10/2017	PERSONAS	30	30,00%	30,00%	1,50	\$46.374,06
FI-2017/002088	FI-2017/002019	57671	EL NACIMIENTO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$35.607,07	\$35.607,07	\$ 35.607,07	\$35.364,33	\$35.364,33	\$ 35.364,33	ACCION	1,00	41.58 M2	15/09/2017	29/10/2017	PERSONAS	5	100,00%	100,00%	1,00	\$10.609,30
FI-2017/002094	FI-2017/002019	127308	LA AZUFROSA	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$30.019,59	\$30.019,59	\$ 30.019,59	\$29.839,75	\$29.839,75	\$ 29.839,75	ACCION	1,00	34.98 M2	15/09/2017	29/10/2017	PERSONAS	4	100,00%	100,00%	1,00	\$8.951,93
FI-2017/002097	FI-2017/002019	67909	FRANCISCO I MADERO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$253.108,86	\$253.108,86	\$ 253.108,86	\$251.775,75	\$251.775,75	\$ 251.775,75	ACCION	10,00	299.22 M2	15/09/2017	29/10/2017	PERSONAS	40	100,00%	100,00%	10,00	\$75.532,73
FI-2017/002100	FI-2017/002019	67974	BENITO JUAREZ (LA NEGRITA)	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$24.940,08	\$24.940,08	\$ 24.940,08	\$24.816,98	\$24.816,98	\$ 24.816,98	ACCION	1,00	28.98 M2	15/09/2017	29/10/2017	PERSONAS	4	30,00%	30,00%	0,30	\$7.445,10
FI-2017/002101	FI-2017/002019	68368	LA GLORIA	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$66.414,00	\$66.414,00	\$ 66.414,00	\$65.972,04	\$65.972,04	\$ 65.972,04	ACCION	2,00	77.49 M2	15/09/2017	29/10/2017	PERSONAS	6	30,00%	30,00%	0,60	\$19.791,61

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		IMPORTE CONTRATO	INVERSION APROBADA EN EL 2018		METAS		METAS	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2017/002093	FI-2017/002019	127298	LA AZUFROSA	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$55.744,40	\$55.744,40	\$ 55.744,40	\$55.700,65	\$55.700,65	\$ 55.700,65	ACCION	1,00		15/09/2017	29/10/2017	PERSONAS	5	30,00%	30,00%	0,30	\$16.710,19
FI-2017/002096	FI-2017/002019	67878	FRANCISCO I MADERO	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$55.744,40	\$55.744,40	\$ 55.744,40	\$55.700,65	\$55.700,65	\$ 55.700,65	ACCION	1,00		15/09/2017	29/10/2017	PERSONAS	6	30,00%	30,00%	0,30	\$16.710,19
FI-2017/002028	FI-2017/002014	171322	POB. BUENOS AIRES	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS SOLARES	\$150.000,00	\$150.000,00	\$ 150.000,00	\$149.980,81	\$149.980,81	\$ 149.980,81	PIEZA	10,00		17/07/2017	15/08/2017	PERSONAS	40	100,00%	100,00%	10,00	\$149.980,81
FI-2017/002102	FI-2017/002020	116760	LA GLORIA	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	2,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	6	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002123	FI-2017/002020	117646	EL LUCERO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	2,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	8	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002124	FI-2017/002020	117674	EL LUCERO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA	\$138.624,56	\$138.624,56	\$ 138.624,56	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	2,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	8	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002125	FI-2017/002020	117686	EL LUCERO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$55.744,40	\$55.744,40	\$ 55.744,40	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	7	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002126	FI-2017/002020	117696	EL LUCERO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$131.710,51	\$131.710,51	\$ 131.710,51	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	4,00	153.66 M2	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	24	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002117	FI-2017/002021	117563	EJ. LAS YUCAS	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	5	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002118	FI-2017/002021	117574	EJ. SANTA MARIA	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	2,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	6	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002121	FI-2017/002021	117616	POB. PASO HONDO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$281.000,91	\$281.000,91	\$ 281.000,91	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	3,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	8	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002119	FI-2017/002021	117588	EJ. SANTA MARIA	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$28.055,53	\$28.055,53	\$ 28.055,53	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00	32.66 M2	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	4	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002122	FI-2017/002021	117634	POB. PASO HONDO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$29.664,04	\$29.664,04	\$ 29.664,04	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00	34.56 M2	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	4	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002120	FI-2017/002021	117603	EJ. SANTA MARIA	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$23.629,49	\$23.629,49	\$ 23.629,49	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	2,00	61.12 M2	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	10	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002103	FI-2017/002022	116777	NUEVO PROGRESO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$468.334,85	\$468.334,85	\$ 468.334,85	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	5,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	24	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00

MUNICIPIO: ALDAMA

\$16.247.311,00

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		IMPORTE CONTRATO	INVERSION APROBADA EN EL 2018		METAS		METAS	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2017/002104	FI-2017/002022	116808	NUEVO PROGRESO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA	\$138.624,56	\$138.624,56	\$ 138.624,56	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	2,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	8	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002105	FI-2017/002022	116831	NUEVO PROGRESO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$55.744,40	\$55.744,40	\$ 55.744,40	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	4	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002106	FI-2017/002022	116851	NUEVO PROGRESO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$19.606,59	\$19.606,59	\$ 19.606,59	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00	22.68 M2	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	4	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002107	FI-2017/002022	116864	NUEVO PROGRESO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$10.859,04	\$10.859,04	\$ 10.859,04	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00	28.00 M2	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	12	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002108	FI-2017/002022	116880	LA MURALLA	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	5	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002112	FI-2017/002022	117327	SAN RAFAEL	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	2,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	8	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002115	FI-2017/002022	117340	FRANCISCO VILLA	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	2,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	6	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002116	FI-2017/002022	117375	NUEVO AMANECER	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$56.178,78	\$56.178,78	\$ 56.178,78	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	2,00	65.40 M2	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	4	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002109	FI-2017/002023	116897	EL SOMBRERITO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	5	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002110	FI-2017/002023	116914	EL SOMBRERITO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$111.488,80	\$111.488,80	\$ 111.488,80	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	2,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	4	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002111	FI-2017/002023	117324	EL SOMBRERITO	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$40.424,16	\$40.424,16	\$ 40.424,16	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00	47.27 M2	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	4	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002113	FI-2017/002023	117329	EL JICOTILLO (EL SOMBRERITO)	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$93.666,97	\$93.666,97	\$ 93.666,97	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	8	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002114	FI-2017/002023	117338	EL JICOTILLO (EL SOMBRERITO)	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$41.177,62	\$41.177,62	\$ 41.177,62	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00	48.16 M2	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	4	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002135	FI-2017/002023	118635	REAL DE ALAMITOS	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$24.677,64	\$24.677,64	\$ 24.677,64	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00	28.67 M2	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	10	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002131	FI-2017/002024	118530	POBLADO SANTA JULIA	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$281.000,91	\$281.000,91	\$ 281.000,91	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	3,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	13	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00

MUNICIPIO: ALDAMA

\$16.247.311,00

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		IMPORTE CONTRATO	INVERSION APROBADA EN EL 2018		METAS		METAS	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
							TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI-2017/002132	FI-2017/002024	118609	POBLADO SANTA JULIA	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	\$55.744,40	\$55.744,40	\$ 55.744,40	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	4	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002133	FI-2017/002024	118623	POBLADO SANTA JULIA	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$81.287,80	\$81.287,80	\$ 81.287,80	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	4,00	94.10 M2	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	12	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002134	FI-2017/002024	118633	POBLADO SANTA JULIA	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$11.605,68	\$11.605,68	\$ 11.605,68	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	1,00	30.00 M2	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	4	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002127	FI-2017/002025	117702	POZA DE GRANADILLAS	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$187.333,94	\$187.333,94	\$ 187.333,94	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	2,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	4	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002128	FI-2017/002025	118497	BARRA DE MORON	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$281.000,91	\$281.000,91	\$ 281.000,91	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	3,00		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	4	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002129	FI-2017/002025	118505	BARRA DE MORON	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$110.410,39	\$110.410,39	\$ 110.410,39	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	4,00	128.50 M2	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	10	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
FI-2017/002130	FI-2017/002025	118519	BARRA DE MORON	NO DISPONIBLE	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$22.098,87	\$22.098,87	\$ 22.098,87	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	ACCION	2,00	57.02 M2	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	PERSONAS	10	0,00%	0,00%	0,00	\$0,00
TOTAL EN OBRAS						\$15.760.166,52	\$15.760.166,52	\$ 15.760.166,52	\$11.746.480,51	\$11.746.480,51	\$ 11.746.480,51							2.363				\$10.437.745,19
						\$487.144,81	\$487.144,81	\$ 487.144,81	\$487.144,81	\$487.144,81	\$ 487.144,81											\$243.568,68
TOTAL EN OBRAS						\$16.247.311,33	\$16.247.311,33	\$ 16.247.311,33	\$12.233.625,32	\$12.233.625,32	\$ 12.233.625,32							2.363				\$10.681.313,87


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. FAISAL SMER SILVA


SINDICO MUNICIPAL
C. PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO


TESORERO MUNICIPAL
PROFR. GUILLERMO XMAJA TIJERINA


CONTRALOR MUNICIPAL
ING. JORGE A. SILVA DESILOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ING. ARTURO HERNANDEZ DE LEON
