

RAMO 023
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
4TO. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

TECHO
FINANCIERO 2018

MUNICIPIO: **ALDAMA**

\$45,015,259.66

No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FORTAFIN-2018/002002	FORTAFIN-2018/002002	COL. LUIS CABALLERO	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 2DA. ETAPA	\$3,000,000.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$2,966,485.46	15/03/2018	UNIDAD	1.00	19/03/2018	16/07/2018	PERSONAS	306	100.00%	100.00%	1.00	\$2,966,372.47
FORTAFIN-2018/002013	FORTAFIN-2018/002013	COL. DEL VALLE	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA	\$3,899,067.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$3,896,599.18	05/04/2018	ML	1,975.09	09/04/2018	06/08/2018	PERSONAS	712	100.00%	100.00%	1,975.09	\$3,896,588.05
FORTAFIN-2018/002003	FORTAFIN-2018/002003	COL. NUEVO TAMAULIPAS	JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN EL JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REVOLUCION CLAVE:28DJN1068Z	\$345,680.00	ADJUDICACION DIRECTA	\$341,285.62	12/03/2018	AULA	1.00	19/03/2018	16/07/2018	PERSONAS	50	100.00%	100.00%	1.00	\$341,283.47
FORTAFIN-2018/002004	FORTAFIN-2018/002004	COL. CONSTITUCION	JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA, BARDAS Y ANDEN EN EL JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA" CLAVE:28DJN9508Z	\$411,082.70	ADJUDICACION DIRECTA	\$406,167.60	12/03/2018	AULA	1.00	27/04/2018	24/08/2018	PERSONAS	135	100.00%	100.00%	1.00	\$406,167.58
FORTAFIN-2018/002007	FORTAFIN-2018/002007	EJ. MORON	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7	\$3,951,345.03	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$3,949,933.52	11/04/2018	M2	2,430.00	12/03/2018	30/07/2018	PERSONAS	850	100.00%	100.00%	2,430.00	\$3,884,753.61
FORTAFIN-2018/002006	FORTAFIN-2018/002006	COL. NUEVO TAMAULIPAS	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA BICENTENARIO CLAVE 28DPR2563X	\$397,663.08	ADJUDICACION DIRECTA	\$396,955.07	12/03/2018	AULA	1.00	19/03/2018	16/07/2018	PERSONAS	140	100.00%	100.00%	1.00	\$396,955.07
FORTAFIN-2018/002023	FORTAFIN-2018/002023	COL. DEL BOSQUE	JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LOS OLMOS ENTRE AV. DE LOS SAUCES Y AV. DE LOS CEDROS	\$417,315.50	ADJUDICACION DIRECTA	\$416,765.28	13/03/2018	M2	440.00	20/03/2018	17/07/2018	PERSONAS	45	100.00%	100.00%	440.00	\$416,662.61
FORTAFIN-2018/002022	FORTAFIN-2018/002022	COL. DEL BOSQUE	JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LOS ALAMOS ENTRE LAS PALMAS Y LOS EBANOS	\$492,819.72	ADJUDICACION DIRECTA	\$487,177.48	13/03/2018	M2	520.00	20/03/2018	17/07/2018	PERSONAS	850	100.00%	100.00%	520.00	\$487,177.47
FORTAFIN-2018/002019	FORTAFIN-2018/002016	COL. PARAISO	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARGARITA MAZA Y EBANO 2A ETAPA	\$1,771,929.75	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$1,771,186.88	17/04/2018	M2	1,875.66	18/04/2018	15/08/2018	PERSONAS	850	100.00%	100.00%	1,875.66	\$1,771,110.75
FORTAFIN-2018/002029	FORTAFIN-2018/002029	COL. AMPL. CONSTITUCION	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROFA. VENUSTIANA VILLANUEVA ENTRE CALLE PALMAS Y PROP. PRIVADA	\$509,040.30	ADJUDICACION DIRECTA	\$508,127.70	14/03/2018	M2	610.25	11/05/2018	07/09/2018	PERSONAS	100	100.00%	100.00%	610.25	\$508,127.70
FORTAFIN-2018/002009	FORTAFIN-2018/002009	POB. EL BARRANCO	JOSE ANGEL PADRON SERRANO	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	\$1,000,000.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$997,893.68	08/05/2018	M3	4,800.00	09/05/2018	05/09/2018	PERSONAS	20,000	100.00%	100.00%	4,800.00	\$997,893.67

RAMO 023
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
4TO. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

TECHO
FINANCIERO 2018
\$45,015,259.66

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FORTAFIN-2018/002031	FORTAFIN-2018/002031	EJ. MORON	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES	\$3,063,670.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$3,061,805.89	17/04/2018	M2	3,000.00	18/04/2018	15/08/2018	PERSONAS	500	100.00%	100.00%	3,000.00	\$3,061,566.42
FORTAFIN-2018/002024	FORTAFIN-2018/002017	COL. LOS PINOS	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MA. DE LOS ANGELES ENTRE PUENTE VADO Y CALLE FORTALEZA	\$1,669,245.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$1,668,244.99	17/04/2018	M2	828.00	18/04/2018	15/08/2018	PERSONAS	300	100.00%	100.00%	828.00	\$1,668,244.97
FORTAFIN-2018/002030	FORTAFIN-2018/002017	COL. RIO VERDE	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y DREN PLUVIAL EN LA CALLE PANUCO ENTRE CALLE RIO TAMESI Y CALLE RIO SAN MARCOS	\$1,750,000.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$1,749,070.21	17/04/2018	M2	1,441.53	18/04/2018	15/08/2018	PERSONAS	750	100.00%	100.00%	1,441.53	\$1,749,070.06
FORTAFIN-2018/002001	FORTAFIN-2018/002001	COL. LUIS CABALLERO	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	AMPLIACION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESC. PRIM. GRAL. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	\$385,670.00	ADJUDICACION DIRECTA	\$380,531.01	12/03/2018	M2	66.50	19/03/2018	16/07/2018	PERSONAS	306	100.00%	100.00%	66.50	\$380,531.01
FORTAFIN-2018/002014	FORTAFIN-2018/002014	EJ. FRANCISCO I. MADERO	JOSE ANGEL PADRON SERRANO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. "FRANCISCO I MADERO"	\$1,248,090.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$1,246,951.89	08/05/2018	M2	338.00	09/05/2018	05/09/2018	PERSONAS	200	100.00%	100.00%	338.00	\$1,246,950.55
FORTAFIN-2018/002027	FORTAFIN-2018/002027	COLS. CONSTITUCION Y VAMOS TAMAULIPAS	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PANUCO ENTRE COSTA RICA Y BALTAZAR LEAL	\$460,998.85	ADJUDICACION DIRECTA	\$460,030.13	14/03/2018	M2	486.00	20/03/2018	17/07/2018	PERSONAS	2,500	100.00%	100.00%	486.00	\$460,030.12
FORTAFIN-2018/002015	FORTAFIN-2018/002015	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE GONZALO ALEMAN ENTRE C. EFRAIN DE LEIJA Y C. JUSTICIA	\$992,801.90	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$992,669.76	17/04/2018	M2	1,048.95	18/04/2018	15/08/2018	PERSONAS	2,500	100.00%	100.00%	1,048.95	\$992,669.76
FORTAFIN-2018/002017	FORTAFIN-2018/002015	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE BALTAZAR LEAL ENTRE EFRAIN DE LEIJA Y JUSTICIA	\$1,060,924.35	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$1,059,830.67	17/04/2018	M2	1,157.01	18/04/2018	15/08/2018	PERSONAS	3,500	100.00%	100.00%	1,157.01	\$1,059,829.39
FORTAFIN-2018/002018	FORTAFIN-2018/002015	COL. AMPL. NUEVO TAMAULIPAS	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE BALTAZAR LEAL ENTRE JULIO GALVAN Y EFRAIN DE LEIJA	\$1,254,800.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$1,252,396.04	17/04/2018	M2	1,333.00	18/04/2018	15/08/2018	PERSONAS	3,500	100.00%	100.00%	1,333.00	\$1,252,394.36
FORTAFIN-2018/002020	FORTAFIN-2018/002015	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUSTICIA ENTRE BALTAZAR LEAL Y GONZALO ALEMAN MIGLIOLO	\$761,957.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$760,678.67	17/04/2018	M2	828.00	18/04/2018	15/08/2018	PERSONAS	828	100.00%	100.00%	828.00	\$760,678.66
FORTAFIN-2018/002026	FORTAFIN-2018/002018	CBECERA MUNICIPAL	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE OCAMPO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LA CARR. 180 Y C. BRAVO	\$1,028,498.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$1,026,939.15	17/04/2018	M2	1,088.70	26/05/2018	22/09/2018	PERSONAS	3,500	100.00%	100.00%	1,088.70	\$1,026,911.79

RAMO 023
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
4TO. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

TECHO
FINANCIERO 2018
\$45,015,259.66

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FORTAFIN-2018/002028	FORTAFIN-2018/002018	COL. AMPL. CONSTITUCION	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROFA. CELERINA CASTILLO FIGUEROA ENTRE CALLE PALMAS Y PROP. PRIVADA	\$726,228.05	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$725,334.24	17/04/2018	M2	870.62	26/05/2018	22/09/2018	PERSONAS	200	100.00%	100.00%	870.62	\$725,334.24
FORTAFIN-2018/002011	FORTAFIN-2018/002011	COL. PARAISO	SC STRUCTURE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PARQUE	\$2,678,950.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$2,678,380.09	10/05/2018	M2	2,941.22	11/05/2018	07/09/2018	PERSONAS	800	100.00%	100.00%	2,941.22	\$2,678,380.07
FORTAFIN-2018/002012	FORTAFIN-2018/002012	CABECERA MUNICIPAL	SC STRUCTURE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA UNIDAD DE PORTIVA	\$3,000,000.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$2,999,632.64	10/05/2018	M2	3,400.00	11/05/2018	07/09/2018	PERSONAS	20,000	100.00%	100.00%	3,400.00	\$2,999,527.54
FORTAFIN-2018/002005	FORTAFIN-2018/002005	CABECERA MUNICIPAL	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	\$1,708,310.70	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$1,707,287.57	08/06/2018	AULA	1.00	09/06/2018	06/10/2018	PERSONAS	3,000	100.00%	100.00%	1.00	\$1,707,160.51
FORTAFIN-2018/002008	FORTAFIN-2018/002008	EJ. FRANCISCO I. MADERO	SC STRUCTURE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6X8 PARA EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO CLAVE: 28DJN0681H	\$550,567.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$543,560.80	11/06/2018	M2	66.50	11/06/2018	08/09/2018	PERSONAS	450	100.00%	100.00%	66.50	\$543,551.26
FORTAFIN-2018/002010	FORTAFIN-2018/002010	COL. RIO VERDE	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE GRADAS TECHADAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COL. RIO VERDE	\$764,530.44	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$761,643.92	11/05/2018	M2	150.00	11/05/2018	07/09/2018	PERSONAS	1,500	100.00%	100.00%	150.00	\$732,901.56
FORTAFIN-2018/002016	FORTAFIN-2018/002016	COL. EL PARAISO	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE AV. MARGARITA MAZA ENTRE C. MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA	\$1,330,200.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$1,329,048.16	17/04/2018	M2	1,401.77	02/07/1900	15/08/2018	PERSONAS	850	100.00%	100.00%	1,401.77	\$1,329,048.15
FORTAFIN-2018/002021	FORTAFIN-2018/002021	CABECERA MUNICIPAL	SC STRUCTURE S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE HIDALGO Y CENTENARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$576,840.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$569,802.87	13/06/2018	M2	609.35	13/06/2018	10/09/2018	PERSONAS	500	100.00%	100.00%	609.35	\$569,771.30
FORTAFIN-2018/002025	FORTAFIN-2018/002025	CABECERA MUNICIPAL	SC STRUCTURE S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE OBREGON ENTRE PEDRO J. MENDEZ Y OCAMPO	\$541,755.50	ADJUDICACION DIRECTA	\$535,092.58	13/06/2018	M2	571.09	13/06/2018	10/09/2018	PERSONAS	500	100.00%	100.00%	571.09	\$520,032.92
FORTAFIN-2018/002032	FORTAFIN-2018/002032	COL. DEL VALLE	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LOS ALAMOS ENTRE CARRETERA BARRA DEL TORDO Y CALLE MORELOS	\$2,000,000.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$1,998,431.67	06/07/2018	M2	2,118.87	06/07/2018	18/09/2018	PERSONAS	4,000	100.00%	100.00%	2,118.87	\$1,998,431.40
FORTAFIN-2018/002033	FORTAFIN-2018/002033	COL. ARBOLEDAS	JOSE ANGEL PADRON SERRANO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. SEC. GENERAL No. 1 MA. TERESA PAREDES PULIDO	\$470,572.10	ADJUDICACION DIRECTA	\$470,135.83	18/07/2018	M2	74.88	19/07/2018	17/09/2018	PERSONAS	200	100.00%	100.00%	74.88	\$469,965.37



RAMO 023
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
4TO. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

TECHO
FINANCIERO 2018

MUNICIPIO: ALDAMA

\$45,015,259.66

No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FORTAFIN-2018/002034	FORTAFIN-2018/002034	EJ. ALBERTO CARRERA TORRES	JOSE ANGEL PADRON SERRANO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA GONZALO ALEMAN SANCHEZ	\$794,707.56	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$793,716.69	18/07/2018	M2	253.46	19/07/2018	16/09/2018	PERSONAS	200	100.00%	100.00%	253.46	\$793,457.83
TOTAL EN OBRAS					\$45,015,259.66		\$44,909,792.93			36,729				74,622				\$44,799,531.69