

RAMO 033

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES

4TO. INFORME TRIMESTRAL

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO: ALDAMA

| No. DE OBRA    | No. CONTRATO   | LOCALIDAD           | NOMBRE DEL CONTRATISTA    | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN                                                | COSTO DE LA OBRA TOTAL | TIPO DE ADJUDICACION                                  | IMPORTE CONTRATO | FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO | METAS        |          | FECHAS DE  |            | BENEFICIARIOS |          | PORC. DE AVANCE |         | AVANCE REALIZADO | INVERSIÓN EJERCIDA |
|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|----------|------------|------------|---------------|----------|-----------------|---------|------------------|--------------------|
|                |                |                     |                           |                                                                                  |                        |                                                       |                  |                             | U. DE MEDIDA | CANTIDAD | INICIO     | TERMINO    | U. DE MEDIDA  | CANTIDAD | FISICO          | FINANC. | FISICO           |                    |
| FF-2018/002001 | FF-2018/002001 | COL. LUIS CABALLERO | JOSE GUADALUPE RICO VEGA  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 3A. ETAPA                                    | \$3,654,201.95         | PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | \$3,650,541.27   | 31/07/2018                  | LOTE         | 1.00     | 01/08/2018 | 29/09/2018 | PERSONAS      | 29,470   | 100.00%         | 99.81%  | 1.00             | \$3,643,532.59     |
| FF-2018/002002 | FF-2018/002002 | POB. EL BARRANCO    | JOSE GUADALUPE RICO VEGA  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 2DA. ETAPA CON GEOMEMBRANA HDPE 30MIL (1.5 MM) | \$1,567,890.00         | PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | \$1,566,894.93   | 28/02/2018                  | M2           | 8,505.31 | 01/03/2018 | 29/05/2018 | PERSONAS      | 20,000   | 91.65%          | 91.65%  | 7,794.72         | \$1,435,985.24     |
| FF-2018/002003 | FF-2018/002003 | EJ. NUEVO PROGRESO  | SC STRUCTURE S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS                | \$454,188.11           | PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | \$454,146.53     | 31/07/2018                  | M2           | 216.00   | 01/08/2018 | 29/09/2018 | PERSONAS      | 50       | 100.00%         | 99.55%  | 216.00           | \$452,141.78       |
| FF-2018/002005 | FF-2018/002005 | POB. PALO SANTO     | LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO                                               | \$237,771.00           | ADJUDICACION DIRECTA                                  | \$237,338.44     | 02/04/2018                  | M2           | 25.73    | 03/04/2018 | 01/06/2018 | PERSONAS      | 400      | 100.00%         | 100.00% | 25.73            | \$237,338.43       |
| FF-2018/002006 | FF-2018/002006 | POB. LA LAJA        | SC STRUCTURE S.A. DE C.V. | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO                                                      | \$493,560.27           | PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | \$493,485.90     | 31/07/2018                  | M2           | 199.82   | 01/08/2018 | 29/09/2018 | PERSONAS      | 50       | 100.00%         | 100.00% | 199.82           | \$493,485.90       |
| FF-2018/002007 | FF-2018/002007 | POB. LOS ANGELES    | SC STRUCTURE S.A. DE C.V. | REHABILITACION DE AULA PARA PREESCOLAR                                           | \$135,268.42           | ADJUDICACION DIRECTA                                  | \$135,168.45     | 30/07/2018                  | ACCIONES     | 1.00     | 02/08/2018 | 30/09/2018 | PERSONAS      | 25       | 100.00%         | 100.00% | 1.00             | \$135,168.45       |
| TOTAL EN OBRAS |                |                     |                           |                                                                                  | \$6,542,879.75         |                                                       | \$6,537,575.52   |                             |              |          |            |            |               | 49,995   |                 |         |                  | \$6,397,652.39     |