



RAMO 023  
HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018  
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES  
4TO. INFORME TRIMESTRAL  
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO: **ALDAMA**

| No. DE OBRA      | No. CONTRATO     | LOCALIDAD        | NOMBRE DEL CONTRATISTA    | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN                                                | COSTO DE LA OBRA TOTAL | TIPO DE ADJUDICACION                                     | IMPORTE CONTRATO | FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO | METAS        |          | FECHAS DE  |            | BENEFICIARIOS |          | PORC. DE AVANCE |         | AVANCE REALIZADO | INVERSIÓN EJERCIDA |
|------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|----------|------------|------------|---------------|----------|-----------------|---------|------------------|--------------------|
|                  |                  |                  |                           |                                                                                  |                        |                                                          |                  |                             | U. DE MEDIDA | CANTIDAD | INICIO     | TERMINO    | U. DE MEDIDA  | CANTIDAD | FISICO          | FINANC. | FISICO           |                    |
| HIDR-2018-002002 | HIDR-2018-002002 | POB. EL BARRANCO | JOSE GUADALUPE RICO VEGA  | RELLENO SANITARIO: SISTEMA DE LIXIVIADOS Y CONTROL DE BIOGAS                     | \$661,679.67           | PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$661,547.78     | 31/08/2018                  | M2           | 157.50   | 01/12/2018 | 29/12/2018 | PERSONAS      | 20,000   | 35.95%          | 35.95%  | 56.62            | \$237,804.47       |
| HIDR-2018-002003 | HIDR-2018-002003 | POB. EL BARRANCO | LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO DEL ACCESO | \$241,981.94           | PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA                    | \$241,698.81     | 05/12/2018                  | M2           | 33.00    | 07/12/2018 | 31/12/2018 | PERSONAS      | 600      | 30.00%          | 30.00%  | 9.90             | \$72,509.64        |
| TOTAL EN OBRAS   |                  |                  |                           |                                                                                  | \$903,661.61           |                                                          | \$903,246.59     |                             |              |          |            |            |               | 20,600   |                 |         |                  | \$310,314.11       |