



RAMO 023

HIDROCARBUROS MARITIMO 2018

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES

4TO. INFORME TRIMESTRAL

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO: ALDAMA

T.F.
\$2,548,734.52

No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
HIDROMAR-2018-002002	HIDROMAR-2018-002002	COL. LUIS CABALLERO	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	PAVIMENTACION HIDRAULICA Y OBRAS ADICIONALES DEL ACCESO AL AUDITORIO Y TERRENOS DE LA FERIA	\$1,447,008.39	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$1,447,008.39	31/07/2018	LOTE	1.00	01/08/2018	29/09/2018	PERSONAS	29,470	100.00%	98.75%	1.00	\$1,428,863.48
HIDROMAR-2018-002003	HIDROMAR-2018-002003	POB. EL BARRANCO	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	RELLENO SANITARIO: REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO 1A. ETAPA	\$1,101,726.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	\$1,099,795.40	29/11/2018	M2	14,000.00	05/12/2018	31/12/2018	PERSONAS	12,000	25.70%	25.70%	3,598.00	\$282,620.78
TOTAL EN OBRAS					\$2,548,734.52		\$2,546,803.79							41,470				\$1,711,484.26