

RAMO 033
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE JUNIO DEL 2019

TECHO FINANCIERO 2019: \$2,753,886.81

Nº. DE OBRA	Nº. CONTRATO	FOLIO BPFO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		U. DE MEDIDA	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	PAGOS REALIZADOS							INVERSIÓN EJERCIDA	AHORROS (DIF. ENTRE LO EJERCIDO Y LO CONTRATADO)	
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FÍSICO	FINANC.		FÍSICO	FECHA	ANTICIPO	FECHA	EST. 1	FECHA	EST. 2			FECHA
FF2019-OP002051	FF2019-OP002051		COL. LUIS CABALLERO	BALSUR Y MAS. S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CAMPO DE BIESCOL "EFRAÍN DE LEBIA VARGAS"	\$177,161.42	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$176,217.38	02/03/2019	LOTE	1.00		02/03/2019	21/03/2019	PERSONAS	2,000	95.36%	95.36%	0.95			25-mar-19	\$140,379.41	29-jun-19	\$27,853.78		\$198,053.18	\$9,134.28	
FF2019-OP002052	FF2019-OP002052		ZONA CENTRO	BALSUR Y MAS. S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZA PRINCIPAL DE ALDAMA TAMULIPAS	\$847,359.85	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$844,864.76	02/03/2019	LOTE	1.00		02/03/2019	21/03/2019	PERSONAS	13,891	99.87%	99.87%	1.00			25-mar-19	\$273,217.64	29-jun-19	\$288,362.89		\$561,610.35	\$2,454.45	
FF2019-OP002053	FF2019-OP002053		POB. BARRA DEL TORDO	TR. MAGUINABAN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL, CAMINO A ESCUELAS (CAMINO A ESCUELAS PLATA BARRA DEL TORDO)	\$1,243,396.51	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,898,278.95	20/03/2019	M2	1,840.00		20/03/2019	20/04/2019	PERSONAS	13,891	89.64%	90.64%	2,829.02	01-abr-19	\$372,115.72	02-may-19	\$472,541.69	31-may-19	\$390,282.09	31-may-19	\$259,891.10	\$1,494,505.45	\$5,348.65
FF2019-OP002054	FF2019-OP002054		COL. CONSTITUCIÓN	TR. MAGUINABAN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AMÉRICA ENTRE CONSTITUCIÓN Y RIO PALMAS Y CALLE RIO PALMAS ENTRE CONSTITUCIÓN Y LIBERTAD	\$798,181.96	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$779,842.57	21/03/2019	M2	627.72		23/03/2019	25/04/2019	PERSONAS	2,000	30.00%	30.00%	198.32	01-abr-19	\$233,962.39						\$233,962.39	\$543,989.58	
TOTAL DE OBRAS						\$2,753,886.81											31,822			\$605,195.62			\$605,195.62		\$605,195.62	\$259,891.10	\$2,427,799.57	\$529,790.23	

C. GREGORIO GONZÁLEZ ROSALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

