

RAMO 023
FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMO 2019
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: **ALDAMA**

No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AHORROS (DIF. ENTRE LO EJERCIDO Y LO CONTRATADO)
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO		
HIDRMAR2019-OP002002	HIDRMAR2019-OP002001	COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE FRESNO COLONIA AMPLIACION ARBOLEDAS	\$875,972.54	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$875,814.71	24/08/2019	M2	847.05	01/07/2019	30/07/2019	PERSONAS	2,500	95.20%	95.20%	815.99	\$843,368.91	\$2,445.80
HIDRMAR2019-OP002003	HIDRMAR2019-OP002001	COL. BROWNSVILLE	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCE CALLE ALLENDE Y LOPEZ RAYON COLONIA BROWNSVILLE	\$238,785.78	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$237,788.99	24/08/2019	M2	239.10	01/07/2019	30/07/2019	PERSONAS	2,500	96.96%	96.96%	231.82	\$230,548.92	\$7,238.07
TOTAL EN OBRAS					\$814,758.32		\$813,601.70							5,000				\$873,917.83	\$89,683.87

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL

PROF. JORGE A. GONZALEZ ARGUELLO
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS VILLANUEVA RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. OSCAR BENITO VILLANUEVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

