

RAMO 023
FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMO 2019
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
4o. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: **ALDAMA**

No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
HIDRMAR2019-OP002002	HIDRMAR2019-OP002001	COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE FRESNO COLONIA AMPLIACION ARBOLEDAS	\$675,972.54	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$675,814.71	24/09/2019	M2	647.05	01/07/2019	30/07/2019	PERSONAS	2,500	100.00%	100.00%	647.05	\$647,200.43
HIDRMAR2019-OP002003	HIDRMAR2019-OP002001	COL. BROWNSVILLE	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCE CALLE ALLENDE Y LOPEZ RAYON COLONIA BROWNSVILLE	\$239,786.78	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$237,786.99	24/09/2019	M2	239.10	01/07/2019	30/07/2019	PERSONAS	2,500	100.00%	100.00%	239.10	\$231,948.61
HIDRMAR2019-OP002001	HIDRMAR2019-OP002002	ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	TIR MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y VADO CALLE PROGRESO ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	\$1,891,952.44	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,699,428.07	01/10/2019	M2	1,400.00	02/10/2019	30/12/2019	PERSONAS	13,661	100.00%	100.00%	1,400.00	\$2,310,468.10
TOTAL EN OBRAS					\$2,807,711.76		\$3,613,029.77							18,661				\$3,189,607.14

C. JORGE LUIS BONILLA LEZ ROSALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROF. JORGE A. GONZALEZ ARGUELLO
TESORERO MUNICIPAL



Alberto Isaac Ramirez Leal
C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL
CONTADOR MUNICIPAL

