

RAMO 033
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: **ALDAMA**

No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AHORROS (DIF. ENTRE LO EJERCIDO Y LO CONTRATADO)
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO		
FF2019-OP002001	FF2019-OP002001	COL. LUIS CABALLERO	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CAMPO DE BEISBOL "EFRAÍN DE LEJA VARGAS"	\$177,151.42	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$176,217.39	02/03/2019	LOTE	1.00	02/03/2019	31/03/2019	PERSONAS	2,500	95.48%	95.48%	0.95	\$168,250.17	\$7,967.22
FF2019-OP002002	FF2019-OP002002	ZONA CENTRO	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZA PRINCIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS	\$547,859.82	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$544,064.78	02/03/2019	LOTE	1.00	02/03/2019	31/03/2019	PERSONAS	13,661	99.85%	99.85%	1.00	\$543,239.78	\$925.00
FF2019-OP002003	FF2019-OP002003	POB. BARRA DEL TORDO	TIR MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL (CAMINO A ESCOLLERAS PLAYA BARRA DEL TORDO)	\$1,243,396.51	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,500,276.95	20/03/2019	M2	2,940.00	22/03/2019	20/04/2019	PERSONAS	13,661	100.00%	100.00%	2,940.00	\$1,500,276.95	\$0.00
FF2019-OP002004	FF2019-OP002004	COL. CONSTITUCIÓN	TIR MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE AMÉRICA ENTRE CONSTITUCIÓN Y RÍO PALMAS Y CALLE RÍO PALMAS ENTRE CONSTITUCIÓN Y LIBERTAD	\$785,181.16	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$776,942.97	21/03/2019	M2	627.72	22/03/2019	20/04/2019	PERSONAS	2,000	99.41%	99.41%	624.02	\$772,362.19	\$4,580.78

RAMO 033
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AHORROS (DIF. ENTRE LO EJERCIDO Y LO CONTRATADO)
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO		
FF2019SR-002001	FF2019SR00-2001	VARIAS CALLES. COL. PARAISO	TIR MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, DISEÑO Y PLANOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	\$300,000.00	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$300,000.00	01/08/2019	LOTE	1.00	02/08/2019	18/08/2019	PERSONAS		100.00%	100.00%	1.00	\$300,000.00	\$0.00
FF2019-OP002005	FF2019-OP002005	EJ. EL LUCERO	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	\$2,450,000.01	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$2,446,120.32	10/09/2019	ML	9,200.00	11/09/2019	09/12/2019	PERSONAS	3,000	30.00%	30.00%	2,760.00	\$733,836.10	\$1,712,284.22
FF2019-OP002006	FF2019-OP002006	PLAZA TAMAULIPAS, PLAZA DEL BOSQUE, PLAZA COL. PARAISO Y UNIDAD DEPORTIVA. ALDAMA, TAMAULIPAS.	TIR MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA TAMAULIPAS, PLAZA DEL BOSQUE, PLAZA COL. PARAISO Y UNIDAD DEPORTIVA. ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$578,040.37	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$577,128.93	30/08/2019	LOTE	1.00	01/09/2019	30/09/2019	PERSONAS	13,661	72.44%	72.44%	0.72	\$418,091.92	\$158,037.01
TOTAL EN OBRAS					\$6,081,920.29		\$6,320,751.34							48,483				\$6,436,057.11	\$1,884,694.23

JORGE JAVIER GONZALEZ ROSALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARCELO MARTIN MORALES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. JORGE A. GONZALEZ ARGUELLO
TESORERO MUNICIPAL

C. MARCELO ABIDAN DAVILA AMARO
CONTADOR MUNICIPAL

BERNARDITA VILLALBA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

