



RAMO 023
FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
4o. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: **ALDAMA**

No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
HIDRTER2 019- OP002001	HIDRTER2019 OP002001	COLONIA REVOLUCION VERDE	CONSTRUCCION ES QUVAL, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO A BASE DE FRESADO DE LA SUPERFICIE Y RIEGO DE SELLO EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE EMILIO PORTES GIL Y E. CARDENAS GONZALEZ	\$315,579.02	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$313,478.99	08/07/2019	M2	1,058.71	11/07/2019	09/08/2019	PERSONAS	2,500	100.00%	100.00%	1,058.71	\$313,478.61
HIDRTER2 019- OP002002	HIDRTER2019 OP002002	COL. BROWNSVILLE	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCE CALLE LIBERTAD Y N. BRAVO	\$155,945.33	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$155,334.89	09/07/2019	M2	165.00	11/07/2019	09/08/2019	PERSONAS	2,500	100.00%	100.00%	165.00	\$155,334.37
HIDRTER2 019- OP002003	HIDRTER2019 OP002003	ZONA CENTRO	CONSTRUCCION ES QUVAL, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO A BASE DE REENCARPETADO DE 3 CM DE ESP. COMPACTO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MINA ZONA CENTRO	\$144,157.12	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$144,917.92	10/07/2019	M2	462.00	11/07/2019	09/08/2019	PERSONAS	2,500	100.00%	100.00%	462.00	\$144,872.11
HIDRTER2 019- OP002004	HIDRTER2019 OP002003	ZONA CENTRO	CONSTRUCCION ES QUVAL, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO A BASE DE REENCARPETADO DE 3 CM DE ESP. COMPACTO EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA ZONA CENTRO	\$285,505.99	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$287,012.74	10/07/2019	M2	915.00	11/07/2019	09/08/2019	PERSONAS	2,500	100.00%	100.00%	915.00	\$286,966.94

RAMO 023
FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
4o. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: **ALDAMA**

No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
HIDRTERR2 019- OP002005	HIDRTERR2019- OP002004	ZONA CENTRO	TIR MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA DE DIVERSAS VIALIDADES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	\$110,184.07	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$109,924.74	27/12/2019	M2	243.00	28/12/2019	31/12/2019	PERSONAS	2,500	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
TOTAL EN OBRAS					\$1,011,371.53		\$1,010,669.28							12,500				\$900,652.03

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGELICA MARTINEZ LUNA ESPINOZA
SECRETARÍA MUNICIPAL

PROF. JORGE A. GONZALEZ ARGUELLO
TESORERO MUNICIPAL

Alberto Isaac Ramirez Leal
C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL
CONTADOR MUNICIPAL

C.P. OSCAR BENITO VILLANUEVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

