



RAMO 023
FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: **ALDAMA**

No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AHORROS (DIF. ENTRE LO EJERCIDO Y LO CONTRATADO)
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO		
HIDRTER2019-OP002001	HIDRTER2019-OP002001	COLONIA REVOLUCION VERDE	CONSTRUCCION ES QUVAL, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO A BASE DE FRESADO DE LA SUPERFICIE Y RIEGO DE SELLO EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE EMILIO PORTES GIL Y E. CARDENAS GONZALEZ	\$315,579.02	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$313,478.99	08/07/2019	M2	1,058.71	11/07/2019	09/08/2019	PERSONAS	2,500	99.00%	99.00%	1,048.12	\$311,586.93	\$1,892.06
HIDRTER2019-OP002002	HIDRTER2019-OP002002	COL. BROWNSVILLE	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCE CALLE LIBERTAD Y N. BRAVO	\$155,945.33	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$155,334.89	09/07/2019	M2	165.00	11/07/2019	09/08/2019	PERSONAS	2,500	30.00%	30.00%	48.50	\$46,600.47	\$108,734.42
HIDRTER2019-OP002003	HIDRTER2019-OP002003	ZONA CENTRO	CONSTRUCCION ES QUVAL, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO A BASE DE REENCARPETADO DE 3 CM DE ESP. COMPACTO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MINA ZONA CENTRO	\$144,157.12	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$144,917.92	10/07/2019	M2	482.00	11/07/2019	08/08/2019	PERSONAS	2,500	30.00%	30.00%	138.60	\$43,475.38	\$101,442.54
HIDRTER2019-OP002004	HIDRTER2019-OP002003	ZONA CENTRO	CONSTRUCCION ES QUVAL, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO A BASE DE REENCARPETADO DE 3 CM DE ESP. COMPACTO EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA ZONA CENTRO	\$285,505.99	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$287,012.74	10/07/2019	M2	915.00	11/07/2019	08/08/2019	PERSONAS	2,500	30.00%	30.00%	274.50	\$86,103.82	\$200,908.92
TOTAL OBRAS							\$900,744.54											\$487,768.60	\$412,977.94

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGELOS MENDOZA CEBEDA
 SINDICO MUNICIPAL

PROF. JORGE A. GONZALEZ ARGUELLO
 TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL ABELARDO AMARAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

ROSARIO GARCIA RODRIGUEZ
 SERVICIOS PUBLICOS

