



RAMO 023
FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIEMPO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		U DE MEDIDA	FECHAS DE		BENEFICIARIOS	AVANCE REALIZADO		INVERSION EJERCIDA	
										CANTIDAD	METAS		INICIO	TERMINO		CANTIDAD	FINANC.		
HIDRTER2020-07002001	HIDRTER2020-07002001		COL. CONSTITUCION, ALDAMA, TAM.	TAMMY GABRIELA MEZA MARTINEZ	CONSTRUCCION DE LUMINARIAS CALLE MEXICO	\$474,888.57	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$468,376.80	07/04/2020	ML	470.00		08/04/2020	07/05/2020	PERSONAS	3,000	99.77%	468.91	\$467,288.59
TOTAL EN OBRAS						\$474,888.57		\$468,376.80											\$467,288.59

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JORGE A. GONZALEZ ARGUELLO

SINDICO MUNICIPAL
C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEREDA

