



RAMO 033
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO: **ALDAMA**

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIPO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FF2020-OP002001	FF2020-OP002001		ZONA CENTRO, ALDAMA TAMAULIPAS	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO A BASE DE REENCARPETADO DE 3 CM DE ESP EN CALLE MINA ENTRE HIDALGO Y MORELOS	\$259,483.74	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$256,982.78	28/01/2020	M2	874.50	29/01/2020	12/02/2020	PERSONAS	3,000	100.00%	100.00%	874.50	\$256,982.78
FF2020-OP002002	FF2020-OP002002		COL. LA NUEVA TAMAULIPAS, ALDAMA TAMAULIPAS	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO A BASE DE REENCARPETADO DE 3 CM DE ESP EN CALLE BALTAZAR LEAL VILLARREAL ENTRE JOSE GUADALUPE GONZALEZ Y GONZALO ALEMAN SANCHEZ	\$251,017.13	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$247,656.65	28/01/2020	M2	799.80	29/01/2020	12/02/2020	PERSONAS	3,000	100.00%	100.00%	799.80	\$247,656.65
FF2020-OP002003	FF2020-OP002003		ZONA CENTRO, ALDAMA TAMAULIPAS	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO	\$446,456.88	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$438,164.61	09/03/2020	M2	329.00	11/03/2020	09/04/2020	PERSONAS	500	99.31%	99.31%	326.73	\$438,164.61
FF2020-OP002004	FF2020-OP002004		COL. JESUS VEGA, ALDAMA TAM.	TRINIDAD COLINGA MARTINEZ	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GONZALO ALEMAN, ENTRE EFRAIN DE LEJIA Y DEMOCRACIA	\$615,229.77	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$613,069.80	17/03/2020	M2	466.44	17/03/2020	30/04/2020	PERSONAS	1,200	99.40%	99.40%	463.63	\$609,370.25
FF2020-OP002005	FF2020-OP002005		ZONA CENTRO, ALDAMA TAMAULIPAS	AGUSTIN LARA GARCIA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE OBREGON ENTRE XICOTENCATL Y PROGRESO	\$983,907.07	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$981,668.34	01/06/2020	M2	745.20	01/06/2020	30/06/2020	PERSONAS	2,000	99.40%	99.40%	740.70	\$975,636.92
TOTAL EN OBRAS						\$2,556,094.59		\$2,537,442.16											\$2,524,783.43

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ

TESORERO MUNICIPAL
PROF. JORGE A. GONZALEZ ARGUELLO

SINDICO MUNICIPAL
C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL

