

RAMO 023
FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMO 2020
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		METAS	U. DE MEDIDA	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
HIDRMAR2020-OP002001	HIDRMAR2020-OP002001		ZONA CENTRO, ALDAMA TAM.	TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LIBRAMIENTO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE SIN NOMBRE	\$434,435.29	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$431,308.44	09/03/2020	M2	308.00			11/03/2020	09/04/2020	PERSONAS	13,661	96.02%	96.02%	285.74	\$414,133.93
HIDRMAR2020-OP002002	HIDRMAR2020-OP002002		COL. PARAISO, ALDAMA, TAM.	EDNA MARISSA ZAPATA MARTINEZ	REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. PARAISO, ALDAMA TAM. 1ª. ETAPA	\$474,370.43	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$469,140.59	07/04/2020	M3	1,452.55			08/04/2020	07/05/2020	PERSONAS	3,000	100.00%	100.00%	1,452.55	\$469,140.59
HIDRMAR2020-OP002003	HIDRMAR2020-OP002003		COL. SANTA ISABEL, ALDAMA, TAM.	JUAN CARLOS ACEVEDO FOGLIA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ACEPTACION ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MATAMOROS	\$464,677.49	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$469,847.81	01/06/2020	ML	236.00			01/06/2020	30/06/2020	PERSONAS	2,000	100.00%	100.00%	236.00	\$469,847.85



RAMO 023
FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMO 2020
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		METAS	U. DE MEDIDA	FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD			INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
HIDRMAR2020-OP002004	HIDRMAR2020-OP002004		COL. BROWNSVILLE, ALDAMA TAMAULIPAS	TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BAJADA DE VADO CALLE CONSTITUCIÓN CRUCE CON CALLE FRANCISCO JAVIER MINA.	\$115,512.35	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$115,331.82	01/06/2020	M2	104.00			01/06/2020	30/06/2020	PERSONAS	16,331	100.00%	100.00%	104.00	\$115,331.81
HIDRMAR2020-OP002005	HIDRMAR2020-OP002005		ZONA CENTRO, ALDAMA TAM.	TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ	REHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ENTORQUE DE CALLE OCAMPO CON CARR. FEDERAL ALDAMA-SOTO LA MARINA	\$169,684.20	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$167,623.77	03/07/2020	M2	161.84			06/07/2020	04/08/2020	PERSONAS	300	99.40%	99.40%	160.88	\$166,612.24
HIDRMAR2020-OP002006	HIDRMAR2020-OP002006		COL. PARAISO, ALDAMA, TAM.	MIDAC SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.	REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. PARAISO, ALDAMA TAM. 2ª. ETAPA	\$475,495.81	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$470,264.53	31/07/2020	M3	1,456.00			01/08/2020	30/08/2020	PERSONAS	3,000	85.98%	85.98%	1,251.89	\$404,331.23
TOTAL EN OBRAS						\$2,134,176.58		\$2,113,606.90													\$2,029,397.71

PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JORGE A. GONZALEZ ARGUELLO

SÍNDICO MUNICIPAL

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTO ISAAC RAMIREZ LEAL



SECRETOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

DR. BENITO VILLANUEVA RODRIGUEZ