

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIMPRO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO FISCO	INVERSION EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.		
F12020-0P0020001	F12020-0P0020001	17312	ALDAMA, TAMULIPAS	JUAN CARLOS ACEVEDO FLORES	CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ALDAMA A UNIVERSIDAD, ALDAMA TAMULIPAS	\$1,309,440.35	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,309,250.37	02/06/2020	ML	2,850.00	02/06/2020	16/07/2020	PERSONAS	750	99.99%	99.99%	2,821.15	\$1,293,004.95
F12020-0P0020002	F12020-0P0020002	14680	EL MORON	EDNA MARISSA ZAPATA MARTINEZ	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO MARIANO MATAMOROS LA TAPADA AL EJIDO MORON, INCLUYE: REHABILITACION DE SUB ESTACION ELECTRICA EN ALDAMA TAMULIPAS	\$1,036,867.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,034,219.68	03/06/2020	SERVICIO	1.00	04/06/2020	18/07/2020	PERSONAS	750	99.39%	99.39%	0.99	\$1,027,862.17
F12020-0P0020003	F12020-0P0020003	52751	COLONIA AMPLIACION TAMASOPO ALDAMA, TAMULIPAS	MIDAC SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$589,211.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$586,045.20	01/07/2020	ML	810.00	02/07/2020	31/07/2020	PERSONAS	100	98.85%	98.85%	800.79	\$577,382.10
F12020-0P0020004	F12020-0P0020004	\$1423	COL. CONSTITUCION, ALDAMA, TAMULIPAS	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIRBAILITO CALLE COSTA RICA ENTRE MEXICO Y CALLE RIO PANICO	\$976,070.81	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$972,672.16	01/07/2020	M2	647.35	02/07/2020	31/07/2020	PERSONAS	50	96.62%	96.62%	625.47	\$939,783.31
F12020-0P0020005	F12020-0P0020005	\$1077	COL. REVOLUCION VERDE, ALDAMA, TAMULIPAS	MARCO ANTONIO LUNA FOCILLA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FORTUNATO DE LEJIA ENTRE PCO. VILLA Y CALLE ALDAMA	\$859,959.70	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$858,566.70	17/07/2020	M2	579.88	18/07/2020	16/08/2020	PERSONAS	50	99.37%	99.37%	576.33	\$853,168.08
F12020-0P0020006	F12020-0P0020006	49530	EL EL LUCERO, ALDAMA, TAMULIPAS	AGUSTIN LARA GARCIA	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL LUCERO, ALDAMA, TAMULIPAS	\$1,249,342.03	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,241,328.99	14/08/2020	ML	2,870.00	15/08/2020	28/09/2020	PERSONAS	250	93.58%	93.58%	2,498.67	\$1,161,676.10

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSION EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.	FISCO	
F12020-OP002007	F12020-OP002007	52206	EJ. BENITO JUAREZ LAS COLCERAS, ALDAMA, TAM.	TRINIDAD COLLINGA MARTINEZ	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO	\$994,045.67	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$979,374.94	19/09/2020	CUARTO	7.00	20/08/2020	03/10/2020	PERSONAS	35	75.12%	75.12%	5.26	\$735,690.26
F12020-OP002008	F12020-OP002008	53055	EN EJ. BENITO JUAREZ LA NEBRITA, ALDAMA, TAM.	TAMMY GABRIELA MEZA MARTINEZ	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO	\$1,124,623.63	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,119,579.53	19/09/2020	CUARTO	8.00	20/08/2020	03/10/2020	PERSONAS	40	75.13%	75.13%	6.01	\$941,107.52
F12020-OP002009	F12020-OP002009	51544	COL. REJOLUCION VERDE, ALDAMA, TAMAUPLIPAS	MARCO ANTONIO LUNA FOGUJA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO Y CIMENTACION PARA EL ALBARRAN DE LA CALLE ALLENDE Y CALLE ALLENDE	\$823,659.89	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$822,413.76	31/08/2020	M2	556.20	01/09/2020	30/09/2020	PERSONAS	50	99.39%	99.39%	\$52.79	\$817,356.55
F12020-OP002010	F12020-OP002010	102029	ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAUPLIPAS	MANTENIMIENTO REMODELACION LEVANTAMIENTO Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO PARA EL ALBARRAN DE LA CALLE ALLENDE Y CALLE ALLENDE	\$858,252.88	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$855,544.22	01/09/2020	ML	20.00	01/09/2020	30/09/2020	PERSONAS	60	93.70%	93.70%	18.74	\$801,655.86
F12020-OP002011	F12020-OP002011	62520	COLONIA SANTA ISABEL, ALDAMA, TAMAUPLIPAS	JUAN CARLOS ACEVEDO FOGUJA	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SANTA ISABEL, ALDAMA, TAMAUPLIPAS-PRIMERA ETAPA	\$1,246,624.89	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,244,137.31	07/09/2020	ML	1,100.00	08/09/2020	07/10/2020	PERSONAS	150	30.00%	30.00%	330.00	\$373,241.19
F12020-OP002012	F12020-OP002012	120551	COL. TAMAUPLIPAS, ALDAMA, TAMAUPLIPAS	BRITTANY ALEJANDRINA BACHE VEGA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GONZALO ALEMAN MIGUELLO ENTRE CALLE JOSE GONZALO ALEMAN Y CALLE GONZALO ALEMAN COL. TAMAUPLIPAS, ALDAMA, TAMAUPLIPAS	\$1,338,503.95	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,336,596.86	08/09/2020	M2	957.00	08/09/2020	07/10/2020	PERSONAS	80	30.00%	30.00%	287.10	\$400,919.06
F12020-OP002013	F12020-OP002013	93931	ZONA CENTRO, ALDAMA, TAMAUPLIPAS	EDNA MARISSA ZAPATA MARTINEZ	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CONSTITUCION ZONA CENTRO, ALDAMA, TAMAUPLIPAS	\$591,033.10	PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$559,768.46	10/09/2020	M2	403.20	11/09/2020	10/10/2020	PERSONAS	50	30.00%	30.00%	120.96	\$167,630.54



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: ALDAMA

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.	FISCO	
F12020-OP002014	F12020-OP002014	99377	ZONA CENTRO, ALDAMA TAMULIPAS	AGUSTIN LABA GARCIA	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACOTENCAL, ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ALDAMA ZONA CENTRO, CALLE LOPEZ RAYON ENTRONQUE CON CARR FIED ZONA CENTRO, ALDAMA TAMULIPAS	\$337,290.18	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$336,745.32	10/09/2020	M2	252.88	11/09/2020	10/10/2020	PERSONAS	40	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
TOTAL EN OBRAS						\$16,764,724.26		\$13,254,043.49			12,579.92								\$9,994,437.39

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ

TESORERO MUNICIPAL
C. JORGE A. GONZALEZ ARGUELLO

SINDICO MUNICIPAL
C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

