

RAMO 033
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
CONTROL DE PAGOS
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2022

MUNICIPIO: **ALDAMA**

MUNICIPIO: ALDAMA																			
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN				COSTO DE LAS ACCIONES TOTAL		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		INVERSIÓN EJERCIDA	PENDIENTE DE EJERCER				
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD						
ACCIONES		341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				\$	1,095.04	LOTE	1	01/01/22	31/03/22	N/A	N/A	\$	176.32	\$918.72			
		246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				\$	215,459.72	LOTE	1	01/01/22	31/03/22	N/A	N/A	\$	215,459.72	\$0.00			
		311 ENERGIA ELECTRICA				\$	684,466.00	LOTE	1	01/01/22	31/03/22	N/A	N/A	\$	684,466.00	\$0.00			
		326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS Y HERRAMIENTAS				\$	14,184,340.00	LOTE	1	01/01/22	31/03/22	N/A	N/A	\$	1,048,640.00	\$13,135,700.00			
		991 ADEFAS				\$	1,073,076.00	LOTE	1	01/01/22	31/03/22	N/A	N/A	\$	980,653.00	\$92,423.00			
		445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				\$	78,845.00	LOTE	1	01/01/22	31/03/22	N/A	N/A	\$	-	\$78,845.00			
		296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				\$	3,459.88	LOTE	1	01/01/22	31/03/22	N/A	N/A	\$	-	\$3,459.88			
TOTAL DE ACCIONES						\$	16,240,741.64									\$	2,929,395.04	\$	13,311,346.60
No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		INVERSIÓN EJERCIDA	PENDIENTE DE EJERCER				
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD						
FF2022-COP002001	FF2022-COP002001	CABECERA MUNICIPAL	TRABAJOS DE REHABILITACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES, AREAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	\$1,373,508.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,352,209.85	14/02/2022	M2	5426	15/02/22	16/03/22	PERSONAS	2,000	\$398,905.03	\$953,304.82				
			OBRAS PENDIENTES DE ASIGNAR			\$3,773,817.77								\$0.00	\$3,773,817.77				
TOTAL EN OBRAS				\$1,373,508.00		\$5,126,027.62			5,426				2,000	\$398,905.03	\$4,727,122.59				
SUMATORIA DE ACCIONES Y OBRAS						\$	21,366,769.26							\$	3,328,300.07	\$	18,038,469.19		