

RAMO 033
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
CONTROL DE PAGOS
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE JUNIO DEL 2022

MUNICIPIO: ALDAMA

CONCEPTO			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LAS ACCIONES TOTAL	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		INVERSIÓN EJERCIDA	PENDIENTE DE EJERCER			
					U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD					
ACCIONES	341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			\$ 1,095.04	LOTE	1	01/04/22	30/06/22	N/A	N/A	\$ 426.88	\$668.16			
	246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			\$ 215,459.72	LOTE	1	01/04/22	30/06/22	N/A	N/A	\$ 215,459.72	\$0.00			
	311 ENERGÍA ELÉCTRICA			\$ 684,466.00	LOTE	1	01/04/22	30/06/22	N/A	N/A	\$ 684,466.00	\$0.00			
	326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS Y HERRAMIENTAS			\$ 14,184,340.00	LOTE	1	01/04/22	30/06/22	N/A	N/A	\$ 4,833,737.42	\$9,350,602.58			
	991 ADEFA			\$ 1,073,076.00	LOTE	1	01/04/22	30/06/22	N/A	N/A	\$ 1,073,076.00	\$0.00			
	445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			\$ 78,845.00	LOTE	1	01/04/22	30/06/22	N/A	N/A	-	\$78,845.00			
	296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ 3,459.88	LOTE	1	01/04/22	30/06/22	N/A	N/A	-	\$3,459.88			
TOTAL DE ACCIONES				\$ 16,240,741.64							\$ 6,807,166.02	\$ 9,433,575.62			
No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		INVERSIÓN EJERCIDA	PENDIENTE DE EJERCER
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		
FF2022-OP002001	FF2022-COP002001	VARIAS LOCALIDADES (COL. LUIS CABALLERO, ZONA CENTRO Y CABECERA MUNICIPAL)	TRABAJOS DE REHABILITACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES, AREAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS	\$1,373,508.00	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,352,209.85	14/02/2022	M2	5166	15/02/22	16/03/22	PERSONAS	2,000	\$1,352,209.85	\$0.00
FF2022-OP002002	FF2022-COP002002	EJ. LA COLMENA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 6.00 KM DEL EJ. LA COLMENA AL ENTRONQUE DEL CAMINO HACIA LOS EJIDOS CARRIZO DE OPICHAN Y EL NACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$601,251.20	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$598,503.16	15/04/2022	KM	6	16/04/22	15/05/22	PERSONAS	140	\$507,701.09	\$90,802.07
OBRAS PENDIENTES DE ASIGNAR						\$3,175,314.61								\$ -	\$3,175,314.61
TOTAL EN OBRAS				\$1,974,759.20		\$5,126,027.62			5,172				2,140	\$1,859,910.94	\$3,266,116.68
SUMATORIA DE ACCIONES Y OBRAS						\$ 21,366,769.26								\$ 8,667,076.96	\$ 12,699,692.30