



FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL 2015
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	IMPORTE CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
						U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO		
ID-2015-002001	CABECERA MUNICIPAL	JULIO CESAR CARDONA MATA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	\$2,857,912.73	\$2,848,776.28	M2	2,562.56	30/04/2015	26/10/2015	PERSONAS	30,000	100.00%	100.00%	2,562.56	\$2,848,775.08	\$1.20
ID-2015-002002	CABECERA MUNICIPAL	BRÁLDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REMODELACIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL. CABECERA MUNICIPAL, ALDAMA, TAM.	\$3,415,807.27	\$3,404,398.82	M2	1,250.00	30/04/2015	26/10/2015	PERSONAS	30,000	100.00%	100.00%	1,250.00	\$3,404,630.58	-\$231.76
			INTERESES BANCARIOS		\$20,544.90								30.57%		\$6,280.00	\$14,264.90
TOTAL EN OBRAS				\$6,273,720.00	\$6,273,720.00						60,000				\$6,259,685.66	\$14,034.34