

RAMO 033
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
1ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: **31 DE MARZO DEL 2019**

MUNICIPIO: **ALDAMA**

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIPO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AHORROS/DIF. ENTRE LO EJERCIDO Y LO CONTRATADO
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO		
FF2019-OP002001	FF2019-OP002001		COL. LUIS CABALLERO	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CAMPO DE BEISBOL "EFRAÍN DE LEMA VARGAS"	\$177,151.42	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$176,217.39	02/03/2019	LOTE	1.00	02/03/2019	31/03/2019	PERSONAS	2,500	79.29%	79.29%	0.79	\$138,731.08	\$36,466.31
FF2019-OP002002	FF2019-OP002002		ZONA CENTRO	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZA PRINCIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS	\$547,859.82	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$544,064.78	02/03/2019	LOTE	1.00	02/03/2019	31/03/2019	PERSONAS	13,661	48.91%	48.91%	0.50	\$271,568.92	\$272,495.86
FF2019-OP002003	FF2019-OP002003		POB. BARRA DEL TORDO	TIR MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PAYMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL (CAMINO A ESCOLLERAS PLAYA BARRA DEL TORDO)	\$1,243,396.51	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,240,385.76	20/03/2019	M2	2,940.00	22/03/2019	20/04/2019	PERSONAS	13,661	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$1,240,385.76
FF2019-OP002004	FF2019-OP002004		COL. CONSTITUCIÓN	TIR MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PAYMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE AMÉRICA ENTRE CONSTITUCIÓN Y RIO PALMAS Y CALLE RIO PALMAS ENTRE CONSTITUCIÓN Y LIBERTAD	\$785,181.16	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$776,942.37	21/03/2019	M2	627.72	22/03/2019	20/04/2019	PERSONAS	2,000	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$776,942.97
TOTAL EN OBRAS						\$2,753,588.91		\$2,737,610.90							31,822				\$411,300.00	\$2,326,310.90

C. JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE LUIS VATAVARO
CONTRALOR MUNICIPAL

C. P. OSCAR BENIT VILLANUEVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

