



RAMO 033

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

OBRAS. ACCIONES Y AVANCES

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2015

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

MUNICIPIO: ALDAMA

		DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	COSTO TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2015		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
				TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
ACCIONES		INTERESES BANCARIOS	\$529.13	\$529.13	\$529.13	LOTE	1.00	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAS	NO APLICA	100.00%	100.00%	1.00	\$529.13	\$0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES	\$4,287,940.25	\$4,287,940.25	\$4,287,940.25	LOTE	1.00	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAS	2,500	100.00%	100.00%	1.00	\$4,287,940.25	\$0.00
		ALUMBRADO PÚBLICO (ENERGIA ELECTRICA)	\$2,675,373.37	\$2,675,373.37	\$2,675,373.37	LOTE	1.00	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAS	10,000	99.98%	99.98%	1.00	\$2,674,879.00	\$494.37
		ALUMBRADO PÚBLICO (MATERIAL ELÉCTRICO)	\$1,471,246.53	\$1,471,246.53	\$1,471,246.53	LOTE	1.00	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAS	10,000	100.00%	100.00%	1.00	\$1,471,246.53	\$0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA (SUELDOS BANDO UNICO Y GASOLINAS) CONVENIO	\$2,124,504.00	\$2,124,504.00	\$2,124,504.00	LOTE	1.00	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAS	10,000	100%	100%	1.00	\$2,124,504.00	\$0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA (COMPRA DE REFACCIONES)	\$720,641.56	\$720,641.56	\$720,641.56	LOTE	1.00	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAS	NO APLICA	100.00%	100.00%	1.00	\$720,641.56	\$0.00
SUBTOTAL ACCIONES			\$11,280,234.84	\$11,280,234.84	\$11,280,234.84						32,500				\$11,279,740.47	\$494.37
OBRAS	FF2015/002006	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ARGENTINA ENTRE CONSTITUCION Y PALMAS 2DA. ETAPA	\$308,548.96	\$308,548.96	\$308,548.96	M2	357.10	26/05/2015	24/07/2015	PERSONAS	120	100%	100.00%	357.10	\$308,548.96	\$0.00
	FF2015/002007	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA ESTR. 750 EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA CANO" E.J. FRANCISCO I. MADERO	\$275,991.02	\$275,991.02	\$275,991.02	AULA	1.00	05/06/2015	03/08/2015	PERSONAS	120	100.00%	100.00%	1.00	\$275,991.02	\$0.00
	FF2015/002008	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN E.J. CARRERA TORRES	\$174,490.10	\$174,490.10	\$174,490.10	LOTE	1.00	05/11/2015	19/12/2015	PERSONAS	150	100.00%	100.00%	1.00	\$174,490.10	\$0.00
APORTACIONES		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2015	\$368,670.58	\$368,670.58	\$368,670.58	LOTE	1.00	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAS	NO APLICA	100%	100.00%	1.00	\$368,670.58	\$0.00
		APORTACION AL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2015	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	LOTE	1.00	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAS	NO APLICA	100%	100.00%	1.00	\$350,000.00	\$0.00
		APORTACION AL PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA PLAN VD9544 AREA RURAL	\$1,479,500.00	\$1,479,500.00	\$1,479,500.00	LOTE	1.00	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAS	NO APLICA	100%	100%	1.00	\$1,479,500.00	\$0.00
		APORTACION AL PROGRAMA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA CONAVI 2015 (AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) 100 ACCIONES. COSTO UNITARIO \$45,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	LOTE	1.00	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAS	NO APLICA	100%	100%	1.00	\$650,000.00	\$0.00
		APORTACION AL PROGRAMA APA (CONSTRUCCION DE VIVIENDA COMPLETA) 50 ACCIONES. COSTO UNITARIO \$133,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	LOTE	1.00	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAS	NO APLICA	100%	100%	1.00	\$600,000.00	\$0.00
SUBTOTAL OBRAS Y APORTACIONES			\$4,207,200.66	\$4,207,200.66	\$4,207,200.66						390				\$4,207,200.66	\$0.00
TOTAL			\$15,487,435.50	\$15,487,435.50	\$15,487,435.50						32,890				\$15,486,941.13	\$494.37

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

PROFR. MARIO ZAMORANO CANTÚ

C. AMADO MARTINEZ BERNAL

PROFR. CLAUDIO PEDRAZA DE LEIJA

ING. JORGE A. SILVA DESILOS

PROFR. GUSTAVO A. BARQUEIRO SALAS